

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՌԱՄՅՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ՉԻՐԱՑՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	04	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	16,413.1	10,551.3	5,861.8	ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի 2-րդ կիսամյակով նախատեսված պետական աջակցության գումարը հոկտեմբեր ամսին ամբողջությամբ փոխհատուցվել է ոռոգման ծառայություններ մատուցող 4 ընկերություններին՝ Հայաստանի Հանրապետության 22 սահմանամերձ համայնքների ընտանիքների կողմից ոռոգման ջրի սակագնի մասնակի փոխհատուցման համար:
					ընթացիկ ծախսեր	16,413.1	10,551.3	5,861.8	
2	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	6,822,690.6	6,822,690.5	0.1	
					ընթացիկ ծախսեր	6,822,690.6	6,822,690.5	0.1	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	321,610.7	207,325.1	114,285.6	Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում է «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից: 1-ին եռամսյակում վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը, որի մարումը կկատարվում է հաջորդ եռամսյակներում: Սեպտեմբեր ամսվա վճարումը կատարվել է հոկտեմբեր ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	321,610.7	207,325.1	114,285.6	
4	04	02	04	03	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	8,148.2	7,824.0	324.2	Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ սեպտեմբեր ամսվա աշխատավարձի, կապի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց կատարված ծախսերի վճարումները փոխանցվել են հոկտեմբեր ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	8,148.2	7,824.0	324.2	
5	04	02	04	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	15,000.0	14,333.2	666.8	ՀՀ կառավարության 11.02.2016թ. N 128-Ն որոշմամբ հաստատվել է ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը, որի հիման վրա կնքվել է պայմանագիր: ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված գումարի և փաստացի կատարված աշխատանքի միջև առաջացել է գումարի տնտեսում:
					ընթացիկ ծախսեր	15,000.0	14,333.2	666.8	
6	04	02	04	05	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	1,213,283.5	1,213,283.5	-	
					ընթացիկ ծախսեր	1,213,283.5	1,213,283.5	-	

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս				
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն	
7	04	02	04	06	<b>Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր</b>	2,698,493.6	4,197,873.2	-	1,499,379.6	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագրի վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա՝ գնումների պլանի նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,940,126.4	3,404,681.6	-	1,464,555.2	
					ընթացիկ ծախսեր	132,930.2	248,996.6	-	116,066.4	
					կապիտալ ծախսեր	1,807,196.2	3,155,685.1	-	1,348,488.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	758,367.2	793,191.6	-	34,824.4	
					ընթացիկ ծախսեր	94,586.4	62,249.0	-	32,337.4	
կապիտալ ծախսեր	663,780.8	730,942.6	-	67,161.8						
8	04	02	04	07	<b>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր</b>	534,522.0	-	-	534,522.0	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիրը ուժի մեջ է մտել 2016 թվականի հունիսի 10-ին: Ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը հունիսի 16-ին և հուլիսի 01-ին ուղարկվել են Եվրասիական զարգացման բանկ, սակայն մինչ օրս պատասխան չի ստացվել:
					որից՝ վարկային միջոցներ	470,680.4	-	-	470,680.4	
					ընթացիկ ծախսեր	102,794.4	-	-	102,794.4	
					կապիտալ ծախսեր	367,886.0	-	-	367,886.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	63,841.6	-	-	63,841.6	
					ընթացիկ ծախսեր	12,935.9	-	-	12,935.9	
կապիտալ ծախսեր	50,905.7	-	-	50,905.7						
9	04	02	04	08	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր</b>	260,053.4	289,132.3	-	29,078.9	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրով աշխատանքները ընթանում են համաձայն նախատեսված ժամանակացույցի:
					որից՝ վարկային միջոցներ	221,327.4	248,946.4	-	27,619.0	
					ընթացիկ ծախսեր	221,327.4	248,946.4	-	27,619.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	38,726.0	40,185.9	-	1,459.9	
					ընթացիկ ծախսեր	38,726.0	40,185.9	-	1,459.9	
10	04	02	04	09	<b>Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր</b>	2,335,535.0	604,447.1	-	1,731,087.9	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագրով (այլ ծախսեր) խորհրդատվական ծառայությունների աշխատանքները ընթացել են համաձայն նախատեսված ժամանակացույցի: Ներկայումս շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման աշխատանքները գտնվում են մրցույթի գնահատման փուլում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	2,006,993.6	386,012.4	-	1,620,981.2	
					ընթացիկ ծախսեր	98,149.1	381,862.4	-	283,713.3	
					կապիտալ ծախսեր	1,908,844.5	4,150.0	-	1,904,694.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	328,541.4	218,434.6	-	110,106.8	
					ընթացիկ ծախսեր	233,410.5	217,604.6	-	15,805.9	
կապիտալ ծախսեր	95,130.9	830.0	-	94,300.9						

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
11	04	09	01	20	ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից հայցադիմումների ներկայացում	8.0	8.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	8.0	8.0	-	
12	05	04	01	08	Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	1,050,409.5	1,079,925.2	- 29,515.7	9 ամսով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են անբողջությամբ: 2015 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված մասհանման հայտի վճարումը Աբու Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի կողմից փոխանցվել է 2016 թվականի հունվար ամսին: Շեղումը պայմանավորված է նաև ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված և գումարի ստացման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքի տարբերությամբ: Սեպտեմբեր ամսվա պահպանման ծախսերը և հավատարմագրային կառավարման գումարի վճարումները կատարվել են հոկտեմբեր ամսին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	237,794.0	319,362.0	- 81,568.0	
					կապիտալ ծախսեր	237,794.0	319,362.0	- 81,568.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	812,615.5	760,563.2	52,052.3	
					ընթացիկ ծախսեր	249,974.4	212,166.6	37,807.8	
					կապիտալ ծախսեր	562,641.1	548,396.6	14,244.5	
13	05	04	01	13	Արփա-Սևան N2 թունելում առանձին վթարային հատվածների հիմնանորոգման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	18,000.0	17,946.0	54.0	
					կապիտալ ծախսեր	18,000.0	17,946.0	54.0	
14	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունի կենտրոնական ապարատի պահպանում	183,255.4	178,738.6	4,516.8	Սեպտեմբեր ամսվա աշխատավարձի, գործուղման, կապի, էլեկտրաէներգիայի և կրմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվել են հոկտեմբեր ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	183,255.4	178,738.6	4,516.8	
15	06	03	01	02	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /<Հայքրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	2,456,775.8	2,456,775.8	-	
					ընթացիկ ծախսեր	2,456,775.8	2,456,775.8	-	
16	06	03	01	03	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /<Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	181,373.0	181,372.9	0.1	
					ընթացիկ ծախսեր	181,373.0	181,372.9	0.1	
17	06	03	01	05	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	3,831,332.6	1,938,615.6	1,892,717.05	Նախագծահետազոտական աշխատանքների գծով հաշվետվությունը ներկայացվում է ամեն եռամսյակ, ուստի երրորդ եռամսյակի գումարը վճարվել է հոկտեմբեր ամսին: Հաշվի առնելով այն փաստը, որ վարկի գումարը պակասել է 2,000,000.00 ԱՄՆ դոլարով, SDR/USD փոխարժեքի պատճառով, ընդհանուր կատարողականը 2016 թվականի ընդացքում նախատեսվածի նկատմամբ նույնպես կնվազի:
					որից՝ վարկային միջոցներ	3,165,188.6	1,526,053.2	1,639,135.38	
					ընթացիկ ծախսեր	168,199.6	207,424.1	- 39,224.53	
					կապիտալ ծախսեր	2,996,989.0	1,318,629.1	1,678,359.91	

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	666,144.0	412,562.3	253,581.67	
					րնթացիկ ծախսեր	19,998.6	14,025.9	5,972.67	
					կապիտալ ծախսեր	646,145.4	398,536.4	247,609.00	
18	06	03	01	09	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայքրոնոլոյոլի», «Շիրակ-ջրմուկոյոլի», «Լոռի-ջրմուկոյոլի» և «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականության ապահովման դրամաշնորհային ծրագիր	1,618,413.6	846,087.8	772,325.8	Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված հայտերի հիման վրա:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,047,305.6	617,354.2	429,951.5	
					րնթացիկ ծախսեր	1,047,305.6	617,354.2	429,951.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	571,108.0	228,733.7	342,374.3	
					րնթացիկ ծախսեր	571,108.0	228,733.7	342,374.3	
19	06	03	01	10	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /«Շիրակ-ջրմուկոյոլի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	521,851.3	521,851.3	0.0	
					րնթացիկ ծախսեր	521,851.3	521,851.3	0.0	
20	06	03	01	11	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Լոռի-ջրմուկոյոլի» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	72,078.6	-	72,078.6	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	60,603.6	-	60,603.6	
					կապիտալ ծախսեր	60,603.6	-	60,603.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	11,475.0	-	11,475.0	
					կապիտալ ծախսեր	11,475.0	-	11,475.0	
21	06	03	01	12	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շիրակ-ջրմուկոյոլի» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	403,951.3	-	403,951.3	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	377,909.8	-	377,909.8	
					կապիտալ ծախսեր	377,909.8	-	377,909.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	26,041.5	-	26,041.5	
					կապիտալ ծախսեր	26,041.5	-	26,041.5	
22	06	03	01	13	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայքրոնոլոյոլի» ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	344,422.9	-	344,422.9	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	331,072.3	-	331,072.3	
					կապիտալ ծախսեր	331,072.3	-	331,072.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	13,350.6	-	13,350.6	
					կապիտալ ծախսեր	13,350.6	-	13,350.6	

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
23	06	03	01	14	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	90,576.3	-	90,576.3	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	73,076.3	-	73,076.3	
					կապիտալ ծախսեր	73,076.3	-	73,076.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	17,500.0	-	17,500.0	
				կապիտալ ծախսեր	17,500.0	-	17,500.0		
24	06	03	01	15	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայքրմուդկոյուդի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	271,922.9	-	271,922.9	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	261,072.3	-	261,072.3	
					կապիտալ ծախսեր	261,072.3	-	261,072.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	10,850.6	-	10,850.6	
				կապիտալ ծախսեր	10,850.6	-	10,850.6		
25	06	03	01	16	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Շիրակ-ջրմուկոյուդի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	302,632.6	-	302,632.6	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	285,271.6	-	285,271.6	
					կապիտալ ծախսեր	285,271.6	-	285,271.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	17,361.0	-	17,361.0	
				կապիտալ ծախսեր	17,361.0	-	17,361.0		
26	06	03	01	17	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Լոռի-ջրմուկոյուդի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	66,294.6	-	66,294.6	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	52,069.6	-	52,069.6	
					կապիտալ ծախսեր	52,069.6	-	52,069.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	14,225.0	-	14,225.0	
				կապիտալ ծախսեր	14,225.0	-	14,225.0		
27	06	03	01	18	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	68,961.4	-	68,961.4	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	60,280.9	-	60,280.9	
					կապիտալ ծախսեր	60,280.9	-	60,280.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	8,680.5	-	8,680.5	
				կապիտալ ծախսեր	8,680.5	-	8,680.5		

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
28	06	03	01	19	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուկոյուղի>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	1,039,051.0	-	1,039,051.0	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,039,051.0	-	1,039,051.0	
					կապիտալ ծախսեր	1,039,051.0	-	1,039,051.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
29	06	03	01	20	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Լոր Ակունք>> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	199,193.9	-	199,193.9	Ծրագիրը գործարկման փուլում է՝ կնքվում են համապատասխան համաձայնագրեր և պայմանագրեր:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	181,832.9	-	181,832.9	
					կապիտալ ծախսեր	181,832.9	-	181,832.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	17,361.0	-	17,361.0	
					կապիտալ ծախսեր	17,361.0	-	17,361.0	
30	06	03	01	21	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /<<Լոռի-ջրմուկոյուղի>> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	382,768.2	382,768.2	0.0	
					ընթացիկ ծախսեր	382,768.2	382,768.2	0.0	
31	06	03	01	23	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի ջրային ոլորտի ներդրումային ծրագրի անցումային խորհրդատուի ընտրության դրամաշնորհային ծրագիր	321,518.2	54,179.9	267,338.3	Վճարումները կատարվել են ըստ փաստացի ներկայացված կատարողականների: Կոմիտեի կողմից ներկայացվել է 359622 եվրո գումարի մասհանման հայտեր, որի մասով ՎՋԵԲ-ի կողմից հաստատումներ չեն ստացվել:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	228,330.2	27,247.9	201,082.3	
					կապիտալ ծախսեր	228,330.2	27,247.9	201,082.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	93,188.0	26,932.0	66,256.0	
					կապիտալ ծախսեր	93,188.0	26,932.0	66,256.0	
32	06	03	01	24	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	134,295.3	320,773.1	186,477.8	Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում մնացորդային ֆինանսական միջոցները հասանելի դառննելու և բոլոր չմարված վերջնական հաշիվ-ապրանքագրերի մասով վճարումներ կատարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և KfW բանկի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր՝ մնացորդային ֆինանսական միջոցների օգտագործման ժամկետի երկարաձգման համար: 2015 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված մասհանման հայտի վճարումը KfW բանկի կողմից կատարվել է 2016 թվականի հունվար ամսին: Վճարվել են նաև շինանարարական ավարտական աշխատանքների դիմաց ձևավորված պարտականությունները:
					որից՝ վարկային միջոցներ	-	270,958.5	270,958.5	
					ընթացիկ ծախսեր	-	86,915.6	86,915.6	
					կապիտալ ծախսեր	-	184,043.0	184,043.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	134,295.3	49,814.6	84,480.7	
					ընթացիկ ծախսեր	32,288.4	21,737.3	10,551.1	
					կապիտալ ծախսեր	102,006.9	28,077.3	73,929.6	

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2016 թվականի 9 ամիս				
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն	
33	06	03	01	25	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	86,785.5	90,948.8	-	4,163.3	Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում մնացորդային ֆինանսական միջոցները հասանելի դառննելու և բոլոր չմարված վերջնական հաշիվ-ապրանքագրերի մատով վճարումներ կատարելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության և KfW բանկի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր՝ մնացորդային ֆինանսական միջոցների օգտագործման ժամկետի երկարաձգման համար: 2015 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված մասհանման հայտի վճարումը KfW բանկի կողմից կատարվել է 2016 թվականի հունվար ամսին: Վճարվել են նաև շինանարարական ավարտական աշխատանքների դիմաց ձևավորված պարտականությունները:
					որից՝ վարկային միջոցներ	-	51,251.0	-	51,251.0	
					ընթացիկ ծախսեր	-	51,251.0	-	51,251.0	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	86,785.5	39,697.9	-	47,087.7	
					կապիտալ ծախսեր	86,785.5	39,697.9	-	47,087.7	
34	06	03	01	42	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր	-	40,955.9	-	40,955.9	2015 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված մասհանման հայտի վճարումը KfW բանկի կողմից կատարվել է 2016 թվականի հունվար ամսին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	40,955.9	-	40,955.9	
					ընթացիկ ծախսեր	-	40,955.9	-	40,955.9	
35	06	03	01	43	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարար ընկերությունների կողմից չապասարկվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման ու զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	-	46,914.1	-	46,914.1	2015 թվականի դեկտեմբերին ներկայացված մասհանման հայտի վճարումը KfW բանկի կողմից կատարվել է 2016 թվականի հունվար ամսին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	46,914.1	-	46,914.1	
					ընթացիկ ծախսեր	-	46,914.1	-	46,914.1	
36	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	3,402.0	2,574.0	-	828.0	Սեպտեմբեր ամսվա սոցփաթեթի վճարումը կատարվել է հոկտեմբեր ամսին: Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում տվյալ ժամանակահատվածում առկա ազատ հաստիքային միավորներով:
					ընթացիկ ծախսեր	3,402.0	2,574.0	-	828.0	
37	11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	1,028,526.5	755,503.6	-	273,022.8	1. ՀՀ կառավարության 02.06.2016թ. N563-Ն որոշման հիման վրա <<Մեխորացիա>> ՓԲԸ-ի կողմից պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ: 2. ՀՀ կառավարության 25.08.2016թ. N874-Ն որոշման հիման վրա <<Մեղրի>> ԶՕԸ-ի հետ կնքվել է պայմանագիր, որի հիման վրա փոխանցվել է կանխավճար: ՀՀ կառավարության 25.02.2016թ. N 226-Ն որոշման 2-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացված 500880 Եվրոյին համարժեք դրամ գումարը վերականգնվել է ՀՀ պետական բյուջե:
					ընթացիկ ծախսեր	758,457.0	750,819.5	-	7,637.5	
					կապիտալ ծախսեր	270,069.5	4,684.1	-	265,385.4	