

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ՉԻՐԱՑՄԱՆ) ԿԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հազար դրամ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2018 թվական			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	02	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	31,792.1	31,792.1	0.0	
					ընթացիկ ծախսեր	31,792.1	31,792.1	0.0	
	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	4,761,816.6	4,761,816.6	-	
					ընթացիկ ծախսեր	4,761,816.6	4,761,816.6	-	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	336,497.3	336,497.0	0.3	
					ընթացիկ ծախսեր	336,497.3	336,497.0	0.3	
4	04	02	04	03	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	16,029.6	15,858.9	170.7	2018 թվականին նախատեսված աշխատանքները դիմաց վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ: Տարբերությունը ծրագրով տնտեսված գումարն է:
					ընթացիկ ծախսեր	16,029.6	15,858.9	170.7	

5	04	02	04	04	<b>Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում</b>	513,593.7	311,109.7	202,484.0	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման ծրագրի չկատարումը կազմում է 238890.3 հազ. դրամ, որից ՀՀ կառավարության մասով՝ 36406.3 հազ. դրամ: 1. ՀՀ կառավարության 20.12.2018թ. N 1456-Ն որոշմամբ կատարված վերաբաշխման արդյունքում 44974.7 հազ. դրամ հատկացվել է 2100 հատ ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման համար հիդրոտեխնիկական կառույցների կառուցման նպատակով նախագծանախահաշվային փաթեթի ձեռք բերման համար, սակայն որոշումն ընդունվել է տարեվերջին, որը հնարավորություն չի տվել կազմակերպել գնումների գործընթացը: Նախագծանախահաշվային աշխատանքների ձեռք բերումը կիրականացվի 2019 թվականին: 2. ՀՀ Արմավիրի մարզի 7 խորքային հորերի նախագծանախահաշվային փաթեթի ձեռք բերման աշխատանքներն իրականացվել են: Սակայն 86 մլն դրամ գումարով շինաշխատանքների իրականացման նպատակով ֆինանսական միջոցների հատկացման համար ՀՀ կառավարության ոռոգման նախագիծը չի շրջանառվել, կապված տարեվերջի ժամկետների սղության և հորատման համար անհրաժեշտ եղանակային պայմանների: 3. Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի վերակառուցման և վերազննման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաթեթը ձեռք է բերվել, սակայն հիմնական աշխատանքների կատարման մրցույթը չի կայացել քանի որ նախագծային որոշակի ճշգրտումների արդյունքում նախագիծը ենթակա է փոփոխության, որի հետևանքով Ազատի ջրամբարների հատակային ջրթողի վերակառուցման և վերազննման աշխատանքների 75.1 մլն դրամից կատարվել է ընդամենը 5.7 մլն դրամի չափով: 4. Զբօսագործողների ընկերություններին ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման ծրագրից մի մասը կատարված աշխատանքներից առաջացած տնտեսում է, իսկ մյուս մասը սեզոնային բնույթ է կրում՝ օրինակ ՀՀ Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի միակ ջրի աղբյուր հանդիսացող 7 խորքային հորերը հնարավոր չէր ոռոգման շրջանի ընթացքում դադարեցնել ջրամատակարարումը, իսկ ոռոգման շրջանի ավարտից հետո սեղմ ժամկետում հնարավոր չէր կատարել հիմնանորոգման աշխատանքը, կամ որոշակի ԶՕԸ-երում աշխատանքների կատարման ուշացման պատճառով:
					ընթացիկ ծախսեր	436,728.6	290,980.5	145,748.1	
					կապիտալ ծախսեր	76,865.1	20,129.2	56,735.9	
6	04	02	04	05	<b>Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում</b>	1,177,937.4	1,177,937.4	-	
					ընթացիկ ծախսեր	1,177,937.4	1,177,937.4	-	
7	04	02	04	06	<b>Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր</b>	2,642,586.4	2,030,554.2	612,032.2	Թերակատարումը պայմանավորված է Գեղարդալճի ինքնահոս համակարգի կառուցման հետ կապված Գողթ համայնքի բնակիչների բողոքների պատճառով 2 կմ խողովակաշարի և ջրընդունիչ հանգույցների կառուցման աշխատանքների չիրականացմամբ: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ 26 կմ մագիստրալ խողովակաշարից կառուցվել է 24 կմ-ը:
					որից՝ վարկային միջոցներ	2,114,057.2	1,624,443.4	489,613.8	
					ընթացիկ ծախսեր	418,634.6	374,053.6	44,581.0	
					կապիտալ ծախսեր	1,695,422.6	1,250,389.8	445,032.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	528,529.2	406,110.8	122,418.4	
					ընթացիկ ծախսեր	104,673.7	93,513.3	11,160.4	
կապիտալ ծախսեր	423,855.5	312,597.5	111,258.0						

8	04	02	04	07	<b>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր</b>	2,033,553.2	677,763.5	1,355,789.7	Ծրագրով 3-րդ եռամսյակում նախատեսված Մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման, ոռոգման համակարգերի կառուցման շինարարական աշխատանքների 2 փաթեթների համար օգոստոսին հայտարարված մրցութային գործընթացները երկարաձգվել են, որոնք գնահատման գործընթացը ավարտվել է դեկտեմբերի վերջին և յուրաքանչյուրի 2 Lot-ից բաղկացած պայմագրերը կկնքվեն 2019 թ. -ի հունվարի վերջին, իսկ մյուս 2 շինարարական աշխատանքների առաջարկների փաթեթները բացվեցին դեկտեմբերի վերջին, որոնք գնահատման փուլում են:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,845,022.5	542,418.7	1,302,603.9	
					ընթացիկ ծախսեր	372,203.0	289,592.6	82,610.4	
					կապիտալ ծախսեր	1,472,819.5	252,826.1	1,219,993.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	188,530.6	135,344.9	53,185.8	
					ընթացիկ ծախսեր	91,274.2	70,131.8	21,142.5	
կապիտալ ծախսեր	97,256.4	65,213.1	32,043.3						
9	04	02	04	08	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր</b>	1,324,258.7	86,861.5	1,237,397.2	Թերակատարումը պայմանավորված է շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ուշ կնքմամբ, որի հետևանքով նախագծման խորհրդատուի աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել էին և վերջինիս վճարումները կիրականացվեն 2019թ. -ին: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ KFW բանկին դեկտեմբերին ներկայացվել են 340,674 Եվրո-ի ուղղակի վճարման մասհանման հայտեր, սակայն ԾԻԳ-ը առ այսօր ծանուցում չի ստացել վճարումների վերաբերյալ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,061,121.6	18,086.5	1,043,035.1	
					ընթացիկ ծախսեր	1,061,121.6	18,086.5	1,043,035.1	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	263,137.1	68,775.0	194,362.1	
					ընթացիկ ծախսեր	263,137.1	68,775.0	194,362.1	
կապիտալ ծախսեր	-	-	-						
10	04	02	04	09	<b>Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր</b>	8,090,737.8	6,014,882.6	2,075,855.2	Թերակատարումները պայմանավորված են. <span style="float: right;">ա/</span> «Նախագիծ և կառուցում» շինարարական պայմանագրերի նախագծերի փոփոխությունների և հաստատումների ուշացման հետ, որի արդյունքում վճարումներ չեն իրականացվել, ք/տեխնիկական փորձաքննության պահանջով պատվարի մարմնի հատակի սալի կառուցման անհրաժեշտությամբ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	6,615,255.1	4,762,495.2	1,852,759.9	
					ընթացիկ ծախսեր	586,952.5	564,112.1	22,840.4	
					կապիտալ ծախսեր	6,028,302.6	4,198,383.2	1,829,919.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	1,475,482.7	1,252,387.3	223,095.4	
					ընթացիկ ծախսեր	138,414.9	133,150.5	5,264.4	
կապիտալ ծախսեր	1,337,067.8	1,119,236.8	217,831.0						
11	04	02	04	10	<b>Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր</b>	224,287.7	216,325.8	7,961.9	Ծրագիրն ավարտվել է 12.10.2018թ. -ին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	187,524.3	180,136.8	7,387.5	
					ընթացիկ ծախսեր	187,524.3	180,136.8	7,387.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	36,763.4	36,189.0	574.4	
					ընթացիկ ծախսեր	36,763.4	36,189.0	574.4	
12	04	02	04	11	<b>Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագիր</b>	750,000.0	750,000.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	750,000.0	750,000.0	-	
13	04	09	01	20	<b>ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից հայցադիմումների ներկայացում</b>	102.0	102.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	102.0	102.0	-	
14	05	04	01	12	<b>Արփա-Սևանի թունելի հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ</b>	205,800.0	205,800.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	205,800.0	205,800.0	-	

15	05	04	01	13	Արփա-Սևանի թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	1,600,000.0	1,600,000.0	0.0	
					կապիտալ ծախսեր	1,600,000.0	1,600,000.0	0.0	
16	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունների կենտրոնական ապարատի պահպանում	300,730.9	298,243.7	2,487.2	2018 թվականին նախատեսված աշխատանքները դիմաց վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ: Տարբերությունը ծրագրով տնտեսված գումարն է:
					ընթացիկ ծախսեր	300,730.9	298,243.7	2,487.2	
17	06	03	01	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	2,994.5	2,889.9	104.6	Ծրագրով նախատեսված գնումները կատարվել են ամբողջությամբ, կայացած մրցույթների արդյունքում առաջացել է գումարի տնտեսում:
					կապիտալ ծախսեր	2,994.5	2,889.9	104.6	
18	06	03	01	03	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	1,607,127.4	815,245.6	791,881.8	Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով: 1.Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ՎՋԵԲ վարկային միջոցների սպառվել են, իսկ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյշն» ընկերության հետ 2015թ. կնքված պայմանագրի շրջանակներում մատուցած խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց պատճառով կուտակված վճարումները նախատեսվում էր շարունակել կատարել նաև ԵՄ դրամաշնորհային միջոցներից: Սակայն դոնորների հետ ֆինանսավորման աղբյուրի որոշման հարցը դեռևս քննարկվում է: Արդյունքում «ընթացիկ ծախսեր» հոդվածով գումար է նախատեսվել, բայց կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումներ կատարելու թույլտվություն դեռևս չկա: 2.Շինարարական պայմանագրերով կատարվել են պայմանագրերի փոփոխություններ և վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համաձայն: Նախագծով նախատեսված և փաստացի կատարողականներով վճարված գումարների տարբերությունները հիմնականում առաջացել են անհատական տների մուտքագծերի երկարությունների և հողային աշխատանքների տնտեսումներից:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,436,882.9	670,542.0	766,340.9	
					ընթացիկ ծախսեր	70,867.0	-	70,867.0	
					կապիտալ ծախսեր	1,366,015.9	670,542.0	695,473.89	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	170,244.5	144,703.6	25,540.9	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	170,244.5	144,703.6	25,540.87	
19	06	03	01	04	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	116,935.7	90,085.8	26,849.9	Թերակատարումը պայմանավորված է ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի խնայողության հաշվին, մասնավորապես՝ ԾԻԳ-ը նախատեսել էր 4 մեքենաների վառելիքի, ապահովագրության և պահպանման ծախսեր, որոնք ՀՀ ՖՆ կողմից չի թույլատրվում ծախսել:
					որից՝ վարկային միջոցներ	36,816.4	36,650.3	166.1	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	36,816.4	36,650.3	166.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	80,119.3	53,435.5	26,683.8	
					ընթացիկ ծախսեր	80,119.3	53,435.5	26,683.8	
կապիտալ ծախսեր	-	-	-						

20	06	03	01	05	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	1,680,606.9	820,769.1	859,837.8	Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով. 1.Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ՎՋԵԲ վարկային միջոցների սպառվել են, իսկ «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյն» ընկերության հետ 2015թ. կնքված պայմանագրի շրջանակներում մատուցած խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց պատճառով կուտակված վճարումները նախատեսվում էր շարունակել կատարել նաև ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Սակայն դոնորների հետ ֆինանսավորման աղբյուրի որոշման հարցը դեռևս քննարկվում է: Արդյունքում՝ «ընթացիկ ծախսեր» հոդվածով գումար է նախատեսվել, բայց կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումներ կատարելու թույլտվություն դեռևս չկա: 2.Շինարարական պայմանագրերով կատարվել են պայմանագրերի փոփոխություններ և վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համաձայն: Նախագծով նախատեսված և փաստացի կատարողականներով վճարված գումարների տարբերությունները հիմնականում առաջացել են անհատական տների մուտքագծերի երկարությունների և հողային աշխատանքների տնտեսումներից:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,419,983.8	670,542.0	749,441.8	
					ընթացիկ ծախսեր	141,734.0	-	141,734.00	
					կապիտալ ծախսեր	1,278,249.8	670,542.0	607,707.79	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	260,623.1	150,227.1	110,396.0	
					ընթացիկ ծախսեր	18,971.8	5,523.5	13,448.3	
					կապիտալ ծախսեր	241,651.3	144,703.5	96,947.77	
21	06	03	01	06	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	86,744.7	29,201.1	57,543.6	Ծրագրի շրջանակներում դոնորի հետ երկար բանակցություններից հետո 2018թ. դեկտեմբերին «Ֆիխտներ Ուոթեր ընդ տրանսփորթեյն» ընկերության հետ կնքվեց խորհրդատվական պայմանագրի ժամկետի երկարաժամանակ համաձայնագիրը: Այդ պատճառով վերջին երկու եռամսյակային կատարողականները չեն ներկայացվել: 2018թ. մատուցված ծառայությունների դիմաց կատարողականները կներկայացվեն 2019թ. հունվարին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	79,305.7	23,020.9	56,284.8	
					ընթացիկ ծախսեր	42,000.0	19,833.3	22,166.73	
					կապիտալ ծախսեր	37,305.7	3,187.6	34,118.06	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	7,439.0	6,180.2	1,258.8	
					ընթացիկ ծախսեր	6,796.3	5,537.5	1,258.78	
					կապիտալ ծախսեր	642.7	642.7	-	
22	06	03	01	07	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	2,001,565.4	1,112,509.4	889,056.0	Ջրային համակարգի վերակազմավորման պատճառով Ծրագրի վարկային և առանձին համաձայնագրերի փոփոխության անհրաժեշտություն էր առաջացել: Ծրագրի առանձին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2018թ. հուլիսի վերջին, իսկ երկրորդ տրանշով գումարի մասսհանման գործընթացը երկարատև բանակցություններից հետո ավարտվել է դեկտեմբերի սկզբին և մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համաձայն: Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը նախատեսված փուլում է՝ մրցութային փաթեթներն ուղարկվել են KfW բանկ՝ հաստատման և հետագա ընթացքի ապահովման համար, սակայն հուլիսից մինչ այժմ հաստատում չի ստացվել և շինարարական աշխատանքների պայմանագրերով նախատեսվելիք կանխավճարները չեն վճարվել:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,739,779.7	885,860.1	853,919.6	
					կապիտալ ծախսեր	1,739,779.7	885,860.1	853,919.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	261,785.7	226,649.3	35,136.4	
					կապիտալ ծախսեր	261,785.7	226,649.3	35,136.4	
23	06	03	01	08	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	458,653.8	-	458,653.8	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
					որից՝ վարկային միջոցներ	458,653.8	-	458,653.8	
					կապիտալ ծախսեր	458,653.8	-	458,653.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	

					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
24	06	03	01	09	<b>Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</b>	2,795,667.9	97,960.4	2,697,707.5	Թերակատարումը պայմանավորված է Ծրագրի առանձին համաձայնագրի փոփոխության ուշ ստորագրմամբ, ուստի առաջին տրանշի մասհանումը կատարվել է 2018 թվականի դեկտեմբերի սկզբին, որից հետո են միայն մեկնարկել ծրագրի աշխատանքները:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	2,763,728.5	90,609.7	2,673,118.8	
					կապիտալ ծախսեր	2,763,728.5	90,609.7	2,673,118.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	31,939.4	7,350.7	24,588.7	
					կապիտալ ծախսեր	31,939.4	7,350.7	24,588.7	
25	06	03	01	10	<b>Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում</b>	1,289,782.0	1,185,146.1	104,635.9	Վճարումները կատարվել են «Վեդիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Տարբերությունը գումարի տնտեսում է:
					ընթացիկ ծախսեր	1,289,782.0	1,185,146.1	104,635.9	
26	06	03	01	11	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառում</b>	318,593.2	274,429.0	44,164.2	ՀՀ-ի և KfW բանկի միջև 19.12.2014թ. ստորագրված «Ուղեկցող միջոցառումներ Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II-Փուլ 3»> 1.0 մլն եվրո (BMZ-ID 2014 701 94) լրացուցիչ ֆինանսական համաձայնագրի հիման վրա Ջրային կոմիտեի և «GFA խորհրդատվական խումբ GmbH, «Ամերիա» ՓԲԸ և «ՋԻՆՋ» ՍՊԸ» կոնսորցիում ընկերության միջև 28.03.2018թ. ստորագրվել է «Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II-Փուլ 3 (BMZ-NO. 2014 701 94) ուղեկցող միջոցառումների խորհրդատվական ծառայություններ գույքի կառավարում»> խորհրդատվական պայմանագիր՝ 18 ամիս գործողության ժամկետով: ՀՀ կառավարության 06.09.2018թ. N 996-Ն որոշմամբ ընդգրկվել է ՀՀ 2018թ. պետական բյուջեում: 2018 թվականին ներկայացվել է 404893.8 եվրո գումարի 3 մասհանման հայտեր, որոնք KfW բանկի կողմից վճարվել են ամբողջությամբ: ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումարներից Հարկային օրենսգրքով հաստատված կարգի համաձայն՝ հաշվարկվել է ոչ ռեզիդենտ և նրա կոնսորցիումի անդամներ համարվող ռեզիդենտ ընկերությունների կողմից ներկայացված հարկային հաշիվների հիման վրա հաշվարկված հարկային պարտավորությունների վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	227,566.6	225,074.1	2,492.6	
					ընթացիկ ծախսեր	227,566.6	225,074.1	2,492.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	91,026.6	49,354.9	41,671.7	
					ընթացիկ ծախսեր	91,026.6	49,354.9	41,671.7	
27	06	03	01	12	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրու) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագիր</b>	46,532.0	46,529.0	3.0	Վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Տարբերությունը գումարի տնտեսում է:
					որից՝ վարկային միջոցներ	38,734.4	38,734.4	-	
					կապիտալ ծախսեր	38,734.4	38,734.4	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	7,797.6	7,794.6	3.0	
					կապիտալ ծախսեր	7,797.6	7,794.6	3.0	
28	06	03	01	13	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագիր</b>	14,986.6	14,977.5	9.1	Վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Տարբերությունը գումարի տնտեսում է:
					որից՝ վարկային միջոցներ	12,479.0	12,479.0	-	

					կապիտալ ծախսեր	12,479.0	12,479.0	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	2,507.6	2,498.5	9.1	
					կապիտալ ծախսեր	2,507.6	2,498.5	9.1	
29	10	09	02	02	<b>Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում</b>	5,400.0	4,107.9	1,292.1	Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում առկա ազատ հաստիքային միավորների, ինչպես նաև 6 ամիսը չլրացած նոր աշխատակիցների հաստիքներով:
					ընթացիկ ծախսեր	5,400.0	4,107.9	1,292.1	
30	11	01	01	01	<b>ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ</b>	265,144.3	240,150.2	24,994.1	ՀՀ կառավարության 28.12.2017թ. N 1717-Ն որոշման 15-րդ հավելվածի հիման վրա նախատեսված 24994.1 հազար դրամ գումարի աշխատանքի կատարման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում արձանագրված թերությունների վերացման համար նախագիծը ուղարկվել է լրամշակման, որի արդյունքում աշխատանքի արժեքը բարձրացել է ևս 8 միլիոնով: Առաջացած 8 մլն դրամի լրացուցիչ ֆինանսավորման հարցը քննարկվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ, որի մասով առաջարկվել էր հարցը քննարկել <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի հետ: ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքը պատրաստակամություն է հայտնել լրացուցիչ մասը վճարել համայնքի բյուջեից: ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից առաջարկվել է հստակ սահմանել ՀՀ պետական բյուջեից և համայնքի բյուջեից վճարումների համամասնությունը: Մրցութային գործընթացը սկսվել է 2018 թվականի դեկտեմբերին, որը ընթացքի մեջ է:
					կապիտալ ծախսեր	265,144.3	240,150.2	24,994.1	