

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ԶԻՐԱՑՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2017 թվականի առաջին եռամսյակ			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	04	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	-	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	
2	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	2,083,000.0	2,083,000.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	2,083,000.0	2,083,000.0	-	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	32,047.4	32,047.3	0.1	
					ընթացիկ ծախսեր	32,047.4	32,047.3	0.1	
4	04	02	04	03	Զրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	2,316.0	1,530.9	785.1	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց կատարված ծախսերի վճարումները կատարվել են ապրիլ ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	2,316.0	1,530.9	785.1	
5	04	02	04	05	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	452,647.0	452,647.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	452,647.0	452,647.0	-	
6	04	02	04	06	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր	199,306.8	43,814.7	155,492.1	Կատարվում է նախատեսված աշխատանքների վերաբաշխում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	131,354.6	35,051.8	96,302.8	
					ընթացիկ ծախսեր	131,354.6	35,051.8	96,302.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	67,952.2	8,762.9	59,189.3	
					ընթացիկ ծախսեր	67,952.2	8,762.9	59,189.3	
7	04	02	04	07	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր	23,068.4	2,895.7	20,172.7	Կատարվում է նախատեսված աշխատանքների վերաբաշխում:

					որից՝ վարկային միջոցներ	16,636.3	2,043.1	14,593.3	
					ընթացիկ ծախսեր	16,636.3	2,043.1	14,593.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	6,432.1	852.7	5,579.5	
					ընթացիկ ծախսեր	6,432.1	852.7	5,579.5	
8	04	02	04	08	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր	41,183.5	1,223.0	39,960.5	Կատարվում է նախատեսված աշխատանքների վերաբաշխում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	32,728.1	-	32,728.1	
					ընթացիկ ծախսեր	32,728.1	-	32,728.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	8,455.4	1,223.0	7,232.4	
					ընթացիկ ծախսեր	8,455.4	1,223.0	7,232.4	
9	04	02	04	09	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման մատուցման ծրագիր	3,354,704.2	2,539,814.2	814,890.0	Կատարվում է նախատեսված աշխատանքների վերաբաշխում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	2,675,001.0	2,522,925.7	152,075.3	
					ընթացիկ ծախսեր	159,015.7	29,934.9	129,080.8	
					կապիտալ ծախսեր	2,515,985.3	2,492,990.8	22,994.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	679,703.2	16,888.5	662,814.7	
					ընթացիկ ծախսեր	34,052.4	16,888.5	17,163.9	
					կապիտալ ծախսեր	645,650.8	0	645,650.8	
10	05	04	01	12	Արփա-Սևանի թունելի հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ	45,000.0	34,300.0	10,700.0	Մարտ ամսվա կատարողականը ներկայացվել է ապրիլ ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	45,000.0	34,300.0	10,700.0	
11	05	04	01	13	Արփա-Սևանի թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	600,000.0	374,753.5	225,246.5	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթի արդյունքում կնքվել է պայմանագիր, որի հիման վրա փոխանցվել է կանխավճար:
					կապիտալ ծախսեր	600,000.0	374,753.5	225,246.5	
12	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունների կենտրոնական ապարատի պահպանում	55,778.5	50,056.0	5,722.5	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի, էլեկտրաէներգիայի և կրմնու ալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվել են ապրիլ ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	55,778.5	50,056.0	5,722.5	
13	06	03	01	03	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	757,167.0	455,336.5	301,830.53	Քանի որ «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի», «Նոր Ակունք» և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքը վարձակալության պայմանագրով հանձնվել է «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը և ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշմամբ ծրագրերի իրականացումը վերապահվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ին: Բանակցություններ են վարվում վարկային համաձայնագրերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	266,201.6	-	266,201.60	
					ընթացիկ ծախսեր	86,990.9	-	86,990.90	
					կապիտալ ծախսեր	179,210.7	-	179,210.70	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	490,965.4	455,336.5	35,628.93	
					ընթացիկ ծախսեր	460,854.8	455,336.5	5,518.33	

					կապիտալ ծախսեր	30,110.6		30,110.60	
14	06	03	01	08	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	108,997.0	15,459.5	93,537.5	Քանի որ «Հայջրմուկոյոլի», «Լոռի-ջրմուկոյոլի», «Շիրակ-ջրմուկոյոլի», «Նոր Ակունք» և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքը վարձակալության պայմանագրով հանձնվել է «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը և ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշմամբ ծրագրերի իրականացումը վերապահվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ին: Բանակցություններ են վարվում վարկային համաձայնագրերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	93,537.4	-	93,537.4	
					կապիտալ ծախսեր	93,537.4	-	93,537.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	15,459.6	15,459.5	0.1	
					կապիտալ ծախսեր	15,459.6	15,459.5	0.1	
15	06	03	01	09	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	93,537.4	-	93,537.4	Քանի որ «Հայջրմուկոյոլի», «Լոռի-ջրմուկոյոլի», «Շիրակ-ջրմուկոյոլի», «Նոր Ակունք» և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքը վարձակալության պայմանագրով հանձնվել է «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը և ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշմամբ ծրագրերի իրականացումը վերապահվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ին: Բանակցություններ են վարվում վարկային համաձայնագրերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	93,537.4	-	93,537.4	
					կապիտալ ծախսեր	93,537.4	-	93,537.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
16	06	03	01	10	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	329,396.0	-	329,396.0	Քանի որ «Հայջրմուկոյոլի», «Լոռի-ջրմուկոյոլի», «Շիրակ-ջրմուկոյոլի», «Նոր Ակունք» և «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքը վարձակալության պայմանագրով հանձնվել է «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը և ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշմամբ ծրագրերի իրականացումը վերապահվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ին: Բանակցություններ են վարվում վարկային համաձայնագրերում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	329,396.0	-	329,396.0	
					կապիտալ ծախսեր	329,396.0	-	329,396.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
17	06	03	01	41	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուկոյոլի>>, <<Շիրակ-ջրմուկոյոլի>>, <<Լոռի-ջրմուկոյոլի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականության ապահովման դրամաշնորհային ծրագիր	-	357,116.5	357,116.5	2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին ներկայացված մասհանման հայտի ֆինանսավորումը KfW բանկի կողմից հաստատվել է 2017 թվականի հունվարին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	357,116.5	357,116.5	
					ընթացիկ ծախսեր	-	357,116.5	357,116.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	
18	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	900.2	546.0	354.2	Մարտ ամսվա սոցիալաթիվ վճարումը կատարվել է ապրիլ ամսին: Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում տվյալ ժամանակահատվածում առկա ազատ հաստիքային միավորներով:
					ընթացիկ ծախսեր	900.2	546.0	354.2	

19	11	01	01	01	«Կառավարության պահուստային ֆոնդ»	71,893.1	0.0	71,893.1	«Կառավարության 23.02.2017թ. N 212-Ն որոշման հիման վրա «Գնումների մասին» «Օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել է մրցույթ: Աշխատանքների իրականացումը կսկսվի 2-րդ եռամսյակում:
					կապիտալ ծախսեր	71,893.1	0.0	71,893.1	