

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՅՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդ	Ծրագրերի անվանումները	2015 թվականի տարի			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	04	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	24,937.2	24,937.2	-	
					ընթացիկ ծախսեր	24,937.2	24,937.2	-	
2	04	02	04	01	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում	200,000.0	197,351.6	2,648.4	<p>«ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է 200.0 մլն դրամ, համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռք բերման համար հայտարարված մրցույթների ընթացքում կնքվել են 17 պայմանագրեր՝ նախատեսվածից ավել ցածր գներով, որի արդյունքում առաջացել է տնտեսում:</p>
					ընթացիկ ծախսեր	191,450.0	189,902.4	1,547.6	
					կապիտալ ծախսեր	8,550.0	7,449.3	1,100.8	
3	04	02	04	02	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	5,235,681.3	5,235,681.3	-	
					ընթացիկ ծախսեր	5,235,681.3	5,235,681.3	-	
4	04	02	04	03	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	119,710.1	119,710.1	-	
					ընթացիկ ծախսեր	119,710.1	119,710.1	-	
5	04	02	04	04	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	11,752.2	10,640.3	1,111.9	<p>2015 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար կապի, էլեկտրաէներգիայի և կոմունալ ծառայությունների դիմաց հարկային հաշիվներով ներկայացված փաստացի ծախսերի գումարների վճարումները կկատարվի 2016 թվականի հունվար ամսին: Այլ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների, պահեստավորված նյութական արժեքների, իսկ գնումների մասով՝ փաստացի ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի հիման վրա: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ հայտարարված մրցույթների արդյունքում առաջացել է տնտեսում:</p>
					ընթացիկ ծախսեր	11,752.2	10,640.3	1,111.9	
6	04	02	04	05	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	789,398.6	780,670.3	8,728.3	<p>«ՀՀ կառավարության 30.01.2015թ. N182-Ն որոշմամբ (ի փոփոխումն «ՀՀ կառավարության 26.03.2015թ. N328-Ն և 08.10.2015թ. N1203-Ն որոշումների) հաստատվել է ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագիրը, որի հիման վրա կնքվել են պայմանագրեր: Փաստացի ներկայացրած կատարողականների հիման վրա կատարվել են վճարումները: Առաջացած տնտեսումների մասով առաջարկվել է որոշման մեջ փոփոխություն կատարել, որը չի ընդունվել:</p>
					ընթացիկ ծախսեր	732,054.1	723,425.8	8,628.3	
					կապիտալ ծախսեր	57,344.5	57,244.5	100.0	

7	04	02	04	06	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցության տրամադրում	948,979.9	948,979.9	-		
					ընթացիկ ծախսեր	948,979.9	948,979.9	-		
8	04	02	04	07	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր	3,915,718.6	5,088,601.5	-	1,172,882.9	Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն ընթացքի մեջ են: Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների: Հինարարական աշխատանքների մասով կատարվել են նախատեսվածից շատ, բանի որ շինարարական աշխատանքները իրականացվել են նախանշված ժամկետներից շուտ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	2,617,937.3	4,070,881.1	-	1,452,943.8	
					ընթացիկ ծախսեր	207,000.0	371,419.3	-	164,419.3	
					կապիտալ ծախսեր	2,410,937.3	3,699,461.8	-	1,288,524.5	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	1,297,781.3	1,017,720.4	-	280,060.9	
					ընթացիկ ծախսեր	116,609.3	92,854.9	-	23,754.4	
կապիտալ ծախսեր	1,181,172.0	924,865.5	-	256,306.5						
9	04	02	04	08	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր	245,563.0	-	-	245,563.0	Ներկայումս շրջանառության մեջ է ՀՀ-ի և ԵԶԲ-ի միջև ՀՀ Ոռոգման համակարգերի արդիականացում>> ծրագրի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման համաձայնագրի վավերացումը: Վարկային ծրագրի մեկնարկը նախատեսվում է 2016 թվականին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	200,000.0	-	-	200,000.0	
					կապիտալ ծախսեր	200,000.0	-	-	200,000.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	45,563.0	-	-	45,563.0	
					ընթացիկ ծախսեր	25,000.0	-	-	25,000.0	
կապիտալ ծախսեր	20,563.0	-	-	20,563.0						
10	04	02	04	09	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր	334,306.8	7,385.9	-	326,920.9	Առանձին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2015 թվականի մարտ ամսին: Վարկային ծրագրի արդյունավետ է ճանաչվել 2015 թվականի հունիսի վերջին: Կապի ջրամբարի կառուցման ծրագրի շրջանակներում <<Մանրամասն նախագծի պատրաստման և շինարարության վերահսկողության>> մրցութային գործընթացը ավարտվել է 2015 թվականի դեկտեմբերին, որի հիման վրա կնքվել է խորհրդատվական պայմանագիր:
					որից՝ վարկային միջոցներ	250,000.0	-	-	250,000.0	
					ընթացիկ ծախսեր	250,000.0	-	-	250,000.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	84,306.8	7,385.9	-	76,920.9	
ընթացիկ ծախսեր	84,306.8	7,385.9	-	76,920.9						
11	04	02	04	10	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր	559,456.8	-	-	559,456.8	<<Վեդու ջրամբարի մանրամասն նախագծման և շինարարության նպատակով>> վարկային համաձայնագիրը ներկայումս գտնվում է վավերացման փուլում: Վարկային ծրագրի մեկնարկը նախատեսվում է 2016 թվականին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	423,382.0	-	-	423,382.0	
					ընթացիկ ծախսեր	423,382.0	-	-	423,382.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	136,074.8	-	-	136,074.8	
ընթացիկ ծախսեր	136,074.8	-	-	136,074.8						
12	04	02	04	41	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	-	252,470.3	-	252,470.3	Ծրագիրն ուժի մեջ է մտել 2014 թվականի հունիսի 19-ին: Համաձայն կնքված պայմանագրերի 2015 թվականի ընթացքում շարունակվել է խորհրդատվական ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարումները: Ծրագիրն ավարտվել է 2015 թվականի հունիսին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	210,619.4	-	210,619.4	
					ընթացիկ ծախսեր	-	210,619.4	-	210,619.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	41,850.9	-	41,850.9	
ընթացիկ ծախսեր	-	41,850.9	-	41,850.9						

13	04	02	04	40	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	-	190,087.8	-	190,087.8	Դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտվել են 2015 թվականին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	160,549.7	-	160,549.7	
					ընթացիկ ծախսեր	-	160,549.7	-	160,549.7	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	29,538.1	-	29,538.1	
					ընթացիկ ծախսեր	-	29,538.1	-	29,538.1	
14	04	09	01	25	Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալից գույք առանձնացնելիս ԱԱՀ-ի փոխհատուցում	12,457.9	12,457.9	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	12,457.9	12,457.9	-	-	
15	05	04	01	09	Աբու-Դաբիի Ջարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	1,996,250.3	2,110,083.0	-	113,832.7	2014 թվականի դեկտեմբեր ամսին ներկայացված մասհաման հայտի գումարի վճարումը կատարվել է 2015 թվականի հունվար ամսին: 2015 թվականին նախատեսված աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	501,915.8	623,048.9	-	121,133.1	
					կապիտալ ծախսեր	501,915.8	623,048.9	-	121,133.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	1,494,334.5	1,487,034.1	-	7,300.4	
					ընթացիկ ծախսեր	329,871.6	322,571.2	-	7,300.4	
կապիտալ ծախսեր	1,164,462.9	1,164,462.9	-	-						
16	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունների կենտրոնական ապարատի պահպանում	251,568.4	249,311.8	-	2,256.6	2015 թվականի դեկտեմբեր ամսվա համար կապի, էլեկտրաէներգիայի և կոմունալ ծառայությունների դիմաց հարկային հաշիվներով ներկայացված փաստացի ծախսերի գումարների վճարումները կկատարվի 2016 թվականի հունվար ամսին: Այլ հոդվածների մասով ձևակերպված ծախսերը կատարվել են փաստացի հաշվարկների, պահեստավորված նյութական արժեքների, իսկ գնումների մասով՝ փաստացի ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի հիման վրա: Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի՝ հայտարարված մրցույթների արդյունքում առաջացել է տնտեսում:
					ընթացիկ ծախսեր	251,568.4	249,311.8	-	2,256.6	
17	06	03	01	02	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /«Հայջրնուղկուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	2,170,687.9	2,170,687.9	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	2,170,687.9	2,170,687.9	-	-	
18	06	03	01	03	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	299,609.8	299,609.8	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	299,609.8	299,609.8	-	-	
19	06	03	01	04	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման երրորդ վարկային ծրագիր	1,162,464.7	1,932,744.5	-	770,279.8	Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարումներն իրականացվել են փաստացի կատարված ծախսերի և փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, նաև վճարումները կատարվել են նաև հաշվեհամարի տարեսկզբի ազատ մնացորդի հաշվին: Ծրագիրն ավարտվել է 2015 թվականի հունիսի 30-ին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	998,950.5	1,591,823.7	-	592,873.2	
					ընթացիկ ծախսեր	-	46,420.4	-	46,420.4	
					կապիտալ ծախսեր	998,950.5	1,545,403.3	-	546,452.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	163,514.2	340,920.8	-	177,406.6	
					ընթացիկ ծախսեր	10,857.3	9,242.8	-	1,614.5	
կապիտալ ծախսեր	152,656.9	331,678.0	-	179,021.1						

20	06	03	01	05	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	1,535,501.1	1,700,855.5	-	165,354.4	I և II փուլի աշխատանքները լրիվ ավարտվել են: Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, որը կատարողական երաշխիքի և բանկային երաշխիքի գումարների հետ վերադարձն է: Ներկայացված կատարողականների հիման վրա KfW բանկի կողմից վճարումները կատարվել են նաև 1-ին փուլի դրամաշնորհային միջոցների ազատ մնացորդի հաշվին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,299,227.5	1,498,833.7	-	199,606.2	
					ընթացիկ ծախսեր	-	179,598.3	-	179,598.3	
					կապիտալ ծախսեր	1,299,227.5	1,319,235.4	-	20,007.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	236,273.6	202,021.8	-	34,251.8	
					ընթացիկ ծախսեր	52,251.8	18,000.0	-	34,251.8	
կապիտալ ծախսեր	184,021.8	184,021.8	-	-						
21	06	03	01	06	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	1,473,467.6	450,675.9	-	1,022,791.7	I և II փուլի աշխատանքները լրիվ ավարտվել են: Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա, որը կատարողական երաշխիքի և բանկային երաշխիքի գումարների հետ վերադարձն է: Ներկայացված կատարողականների հիման վրա KfW բանկի կողմից վճարումները կատարվել են նաև 1-ին փուլի դրամաշնորհային միջոցների ազատ մնացորդի հաշվին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,288,607.9	372,779.9	-	915,828.0	
					ընթացիկ ծախսեր	-	115,812.1	-	115,812.1	
					կապիտալ ծախսեր	1,288,607.9	256,967.8	-	1,031,640.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	184,859.7	77,896.0	-	106,963.7	
					կապիտալ ծախսեր	184,859.7	77,896.0	-	106,963.7	
22	06	03	01	08	Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր	1,400,876.3	729,127.0	-	671,749.30	Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիրն ավարտվել է, որի շրջանակներում հաշվի առնելով նախորդ տարիներին ըստ դոնորների իրականացված աշխատանքների մասնաբաժինը՝ 2015թ. ընթացքում իրականացվել են բոլոր աշխատանքները և մարվել են նախորդ տարիներին ծրագրի ընթացքում տրված կանխավճարները և կրեդիտորական պարտքերը: 2015 թվականին ծրագիրն ավարտվել է:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,189,878.8	600,239.1	-	589,639.7	
					ընթացիկ ծախսեր	16,999.1	1,199.3	-	15,799.80	
					կապիտալ ծախսեր	1,172,879.7	599,039.8	-	573,839.90	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	210,997.5	128,887.9	-	82,109.6	
					ընթացիկ ծախսեր	3,399.8	239.9	-	3,159.90	
կապիտալ ծախսեր	207,597.7	128,648.0	-	78,949.70						
23	06	03	01	09	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	2,625,991.1	6,223,628.9	-	3,597,637.80	Ծրագիրն ընթանում է արագ տեմպերով, առ 01.01.2016թ. կատարվել է Ծրագրի աշխատանքների 81.9%-ը: Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,110,114.2	4,958,194.9	-	3,848,080.70	
					ընթացիկ ծախսեր	-	180,728.5	-	180,728.50	
					կապիտալ ծախսեր	1,110,114.2	4,777,466.4	-	3,667,352.20	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	1,515,876.9	1,265,434.0	-	250,442.90	
					ընթացիկ ծախսեր	37,013.4	20,083.6	-	16,929.80	
կապիտալ ծախսեր	1,478,863.5	1,245,350.4	-	233,513.10						
24	06	03	01	10	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր	732,501.5	2,723,512.8	-	1,991,011.3	Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիրն ավարտվել է, որի շրջանակներում, հաշվի առնելով նախորդ տարիներին ըստ դոնորների իրականացված աշխատանքների մասնաբաժինը՝ 2015թ. ընթացքում իրականացվել են բոլոր աշխատանքները և մարվել են նախորդ տարիներին ծրագրի ընթացքում տրված կանխավճարները և կրեդիտորական պարտքերը: Ծրագիրն ավարտվել է:
					որից՝ վարկային միջոցներ	274,717.0	2,277,864.0	-	2,003,147.0	
					կապիտալ ծախսեր	274,717.0	2,277,864.0	-	2,003,147.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	457,784.5	445,648.8	-	12,135.7	
					կապիտալ ծախսեր	457,784.5	445,648.8	-	12,135.7	

25	06	03	01	11	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր	1,394,481.2	274,359.9	1,120,121.30	Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիրն ավարտվել է, որի շրջանակներում, հաշվի առնելով նախորդ տարիներին ըստ դոնորների իրականացված աշխատանքների մասնաբաժինը՝ 2015թ. ընթացքում իրականացվել են բոլոր աշխատանքները և մարվել են նախորդ տարիների ծրագրի ընթացքում տրված կանխավճարները և կրեդիտորական պարտքերը: Ծրագիրն ավարտվել է:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,134,735.0	224,891.1	909,843.90	
					կապիտալ ծախսեր	1,134,735.0	224,891.1	909,843.90	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	259,746.2	49,468.8	210,277.40	
					կապիտալ ծախսեր	259,746.2	49,468.8	210,277.40	
26	06	03	01	12	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր	191,883.7	200,755.6	- 8,871.9	Ծրագրով նախատեսված աշխատանքները լիարժեք իրականացվել են, ներառյալ դրամաշնորհի ավելացված մասի հաշվին կատարված աշխատանքները, իսկ վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա: Ծրագիրն ավարտվել է:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	140,491.0	167,296.3	- 26,805.3	
					ընթացիկ ծախսեր	140,491.0	167,296.3	- 26,805.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	51,392.7	33,459.3	17,933.4	
					ընթացիկ ծախսեր	51,392.7	33,459.3	17,933.4	
27	06	03	01	16	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայքրոնոլոյոլի>, <Շիրակ-ջրմուկոյոլի>, <Լոռի-ջրմուկոյոլի> և <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականության ապահովման դրամաշնորհային ծրագիր	1,665,795.5	1,744,924.8	- 79,129.3	5.5 մլն եվրո գումարի առանձին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2014 թվականի նոյեմբեր ամսին՝ 2014 թվականի հունիս ամսից ներկայացված հայտերի գումարները KfW բանկի կողմից ֆինանսավորվել են 2015 թվականի հունվարի 15-ին: Վճարումները կատարվել են փաստացի ներկայացված կատարողականների հիման վրա:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,211,248.6	1,391,897.3	- 180,648.7	
					ընթացիկ ծախսեր	1,211,248.6	1,391,897.3	- 180,648.7	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	454,546.9	353,027.5	101,519.4	
					ընթացիկ ծախսեր	454,546.9	353,027.5	101,519.4	
28	06	03	01	17	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /<Շիրակ-ջրմուկոյոլի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	1,031,766.2	1,031,766.2	0.0	
					ընթացիկ ծախսեր	1,031,766.2	1,031,766.2	0.0	
29	06	03	01	18	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Լոռի-ջրմուկոյոլի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	276,472.6	-	276,472.6	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	263,745.2	-	263,745.2	
					կապիտալ ծախսեր	263,745.2	-	263,745.2	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	12,727.4	-	12,727.4	

					կապիտալ ծախսեր	12,727.4		12,727.4	
30	06	03	01	19	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	404,433.4	-	404,433.4	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	383,676.5	-	383,676.5	
					կապիտալ ծախսեր	383,676.5	-	383,676.5	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	20,756.9	-	20,756.9	
					կապիտալ ծախսեր	20,756.9	-	20,756.9	
31	06	03	01	20	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայքրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	401,248.1	-	401,248.1	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	381,715.1	-	381,715.1	
					կապիտալ ծախսեր	381,715.1	-	381,715.1	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	19,533.0	-	19,533.0	
					կապիտալ ծախսեր	19,533.0	-	19,533.0	
32	06	03	01	21	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Նոր Ակունք> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	302,378.6	-	302,378.6	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	289,482.1	-	289,482.1	
					կապիտալ ծախսեր	289,482.1	-	289,482.1	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	12,896.5	-	12,896.5	
					կապիտալ ծախսեր	12,896.5	-	12,896.5	
33	06	03	01	23	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Հայքրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	102,794.0	-	102,794.0	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	102,794.0	-	102,794.0	
					կապիտալ ծախսեր	102,794.0	-	102,794.0	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
34	06	03	01	24	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Շիրակ-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	156,350.9	-	156,350.9	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	156,350.9	-	156,350.9	
					կապիտալ ծախսեր	156,350.9	-	156,350.9	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
35	06	03	01	25	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Լոռի-ջրմուղկոյուղի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	174,084.7	-	174,084.7	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:
					որից՝ վարկային միջոցներ	174,084.7	-	174,084.7	
					կապիտալ ծախսեր	174,084.7	-	174,084.7	
					որից՝ << կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	

36	06	03	01	26	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Լոռ Ակունք> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	127,884.8	-	127,884.8	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:	
					որից՝ վարկային միջոցներ	127,884.8	-	127,884.8		
					կապիտալ ծախսեր	127,884.8	-	127,884.8		
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-		
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-		
37	06	03	01	27	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Կայրմուղկոյոլի> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	154,191.0	-	154,191.0	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:	
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	154,191.0	-	154,191.0		
					կապիտալ ծախսեր	154,191.0	-	154,191.0		
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-		
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-		
38	06	03	01	28	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող <Լոռ Ակունք> ՓԲԸ-ի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	162,105.0	-	162,105.0	Միասնական ծրագրի արժեքն է 67.5 մլն եվրո, որից KfW բանկի վարկի միջոցներից՝ 30.0 մլն եվրո, ԵՆԲ-ի վարկ՝ 25.5 մլն եվրո և այլ ներդրողների միջոցներից՝ 12.0 մլն եվրո: Առանձին համաձայնագրի ստորագրվել է 08.12.2015թ.:	
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	162,105.0	-	162,105.0		
					կապիտալ ծախսեր	162,105.0	-	162,105.0		
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-		
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-		
39	06	03	01	29	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում /<Լոռի-ջրմուղկոյոլի> ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	756,892.7	756,892.7	-		
					ընթացիկ ծախսեր	756,892.7	756,892.7	-		
40	06	03	01	40	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ռոաբանությունների ծրագիր	-	36,776.2	-	36,776.2	ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով դրամաշնորհային ծրագրի չի նախատեսվել, սակայն KfW բանկի կողմից 1-ին փուլի դրամաշնորհային միջոցների ազատ մնացորդի հաշվին փոխանցվել է հետ երաշխիքային գումար:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	36,776.2	-	36,776.2	
					ընթացիկ ծախսեր	-	36,776.2	-	36,776.2	
41	06	03	01	42	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ռոաբանությունների ծրագիր	-	193,524.0	-	193,524.0	ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով դրամաշնորհային ծրագրի չի նախատեսվել, սակայն KfW բանկի կողմից 1-ին փուլի դրամաշնորհային միջոցների ազատ մնացորդի հաշվին փոխանցվել է ներկայացված կատարողականների հետերաշխիքային գումարներ:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	193,524.0	-	193,524.0	
					ընթացիկ ծախսեր	-	35,960.4	-	35,960.4	
					կապիտալ ծախսեր	-	157,563.6	-	157,563.6	
42	06	03	01	43	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարար ընկերությունների կողմից չսպասարկվող համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավման ու զարգացման ռոաբանությունների ծրագիր	-	106,972.3	-	106,972.3	ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով դրամաշնորհային ծրագրի չի նախատեսվել, սակայն խորհրդատվական պայմանագրի կատարման ժամկետի փոփոխության և ներկայացված կատարողականների հիման վրա 2015 թվականին կատարվել են վճարումներ KfW բանկի կողմից: ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումարները ուղղվել են հարկային պարտավորությունների վճարմանը:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	80,771.9	-	80,771.9	
					ընթացիկ ծախսեր	-	80,771.9	-	80,771.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	26,200.4	-	26,200.4	
					ընթացիկ ծախսեր	-	26,200.4	-	26,200.4	

43	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	4,032.0	3,298.8	733.2	Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում առկա ազատ հաստիքային միավորներով:
					ընթացիկ ծախսեր	4,032.0	3,298.8	733.2	
44	11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	1,171,486.0	1,166,406.0	5,080.0	ՀՀ կառավարության 07.05.2015թ. N489-Ն, 13.08.2015թ. N 910-Ն, 25.09.2015թ. N 1097-Ն, 08.10.2015թ. N 1242-Ն և 17.12.2015թ. N 1465-Ն որոշումներին համաձայն կնքված պայմանագրի աշխատանքները կատարվել են ամբողջությամբ: ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսված գումարի և կնքված պայմանագրերի միջև առաջացել է գումարների տնտեսում:
					ընթացիկ ծախսեր	1,139,486.0	1,139,407.0	79.0	
					կապիտալ ծախսեր	32,000.0	26,999.0	5,001.0	