

## L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) միջև 2012թ. մայիսի 03-ին կնքվել է Վարկային համաձայնագիր «Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում» Ծրագրի (Ծրագիր) իրականացման նպատակով: Ծրագրի ֆինանսավորումն կազմում է 50 մլն ԱՄՆ դոլար, որից ԱԶԲ վարկ՝ 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար, ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 10.0 մլն ԱՄՆ դոլար: Վարկը ուժի մեջ է մտել 2012 թվականի սեպտեմբերի 14-ին: Ծրագրի ավարտ է նախատեսվում 2017 թվականի ապրիլի 30-ը:

Ծրագիրն ուղղված է ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման և ընդլայնման ու Հայջրմուղկոյուղի ՓԲԸ-ի (ՀԶԿ) գործառնական արդյունավետության և ֆինանսական կառավարման բարելավմանը, ինչը պետք է իրականացվեր 10 ենթածրագրերի միջոցով:

Ծրագիրը պետք է աջակցի մարդկային ներուժի զարգացման նպատակներին, ապահովելով ավելի անվտանգ, հուսալի և կայուն ջրամատակարարում, ինչը կբարելավի շուրջ 400,000 մարդու կյանքը Հայաստանի մոտ 18 քաղաքներում և 92 գյուղերում: Առ այսօր, համաձայն տեխնիկա-տնտեսական գնահատումների արդյունքում ներդրումները իրականացվում են Հայաստանի թվով 20 քաղաքներում և 80 գյուղերում:

Բացի վերոնշյալից, Ծրագիրը կօգնի աղքատության հաղթահարմանը՝ (i) կրճատելով ջրով պայմանավորված հիվանդությունների թիվը և բուժման ծախսերը, (ii) ավելի շատ ազատ ժամանակ տալով կանանց՝ ազատելով նրանց այնպիսի ծանր տնային աշխատանքից, ինչպիսին է ջուր կրելը, ինչը հնարավորություն կտա նրանց ավելի ակտիվ մասնակցելու սոցիալական և տնտեսական կյանքին, (iii) ապահովելով ավելի անվտանգ և հուսալի ջրամատակարարում, և (iv) բարելավելով Ծրագրի քաղաքների և գյուղերի տնային տնտեսությունների կյանքը՝ ավելի մատչելի դարձնելով նրանց համար անվտանգ և հուսալի խմելու ջրամատակարարումը:

Ստորև ներկայացնում ենք 2016 1-ին եռամսյակի ընթացքում իրականացված աշխատանքները՝

- Զրատար՝ 330 մետր
- Բաշխիչ ցանց՝ 1228 մետր
- Տնային մուտքագիծ՝ 210 մետր
- Անհատական ջրաչափական հորեր՝ 23 հատ

# L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում

## Աղյուսակը 1

N	Շին. օբյեկտի անվանումը	Նախագծով նախատեսված աշխատանքներ						2016թ. 1-ին եռամսյակ				Առ այսօր կատարված աշխատանքներ			
		Կառուցվածքներ		Ջրատար (ս)	Բաշխիչ ցանց (ս)	Տնային մուտքագիծ (ս)	Անհատական տնային ՋՀ/Հ (հատ)	Ջրատար (ս)	Բաշխիչ ցանց (ս)	Տնային մուտքագիծ (ս)	Անհատական տնային ՋՀ/Հ (հատ)	Ջրատար (ս)	Բաշխիչ ցանց (ս)	Տնային մուտքագիծ (ս)	Անհատական տնային ՋՀ/Հ (հատ)
		Վերանորոգում	Նոր կառուցում												
	ՓԱԹԵԹ I.1														
1	գ. Օշական				20 884	13 550	1 300					22 405	9 769	1 147	
2	գ. Ոսկեվազ				15 014	8 580	700					14 696	6 756	792	
3	գ. Ոսկեհատ				3 713	1 350	104					3 997	1 571	106	
4	գ.Ֆերիկ											3 041	830	88	
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>39 611</b>	<b>23 480</b>	<b>2 104</b>					<b>44 139</b>	<b>18 925</b>	<b>2 133</b>	
	ՓԱԹԵԹ I.2														
1	գ. Ամբերդ				6 267	3 655	329					6 829	3 496	332	
2	գ. Այգեշատ				5 381	3 065	305					4 870	2 621	263	
3	գ. Դաշտ				6 260	2 060	184					6 755	1 895	206	
4	գ. Դողս				4 377	2 740	231					4 347	1 906	170	
5	գ. Լեռնամերձ			130	2 995	1 265	100					2 508	820	98	
6	գ. Աղավնատուն				11 650	7 020	643					11 938	5 859	650	
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			<b>130</b>	<b>36 930</b>	<b>19 805</b>	<b>1 792</b>					<b>37 247</b>	<b>16 597</b>	<b>1 719</b>	
	ՓԱԹԵԹ I.3														
1	գ. Մուսալեռ				8 236	5 010	429					7 349	2 372	326	
2	գ Շահումյան				5 237	3 905	360					6 242	2 926	271	

## L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում

3	գ. Շահումյան Թ/Ֆ				3 096	2 130	180					2 801	2 003	148
4	գ. Պողոսյան				7 900	3 205	285					7 838	2 267	273
5	գ. Նորակերտ				11 446	5 625	476					12 818	3 932	685
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>				<b>35 915</b>	<b>19 875</b>	<b>1 730</b>					<b>37 048</b>	<b>13 500</b>	<b>1 703</b>
	ՓԱԹԵԹ II.1													
1	ք.Վեդի				12 765	5 750	557					15 157	3 567	583
2	ք.Արարատ				5 684	1 060	103					6 794	1 354	188
3	ՈԿՖ Բանավան				4 190	250	20					3 382	82	14
4	գ.Արարատ				14 142	13 100	1 300					20 666	5 942	1 151
5	գ.Ոսկետափ		2 100		9 975	6 960	640					13 586	1 597	369
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>2 100</b>		<b>46 756</b>	<b>27 120</b>	<b>2 620</b>					<b>59 585</b>	<b>12 541</b>	<b>2 305</b>
	ՓԱԹԵԹ II.2													
1	Գառնի-Երասխ, Գառնի-Ջող արտաքին ջրատար		1 473								3 250	1 670		
2	գ.Մասիս				3 665	1 880	188					2 275	580	82
3	գ.Բուրաստան				5 327	4 275	420					4 791	1 200	210
4	գ.Ազատավան				9 895	5 235	504					10 540	2 400	437
5	գ.Բաղրամյան				3 250	3 195	300					3 880	1 160	174
6	գ.Բերքանուշ				5 128	4 045	387					4 954	1 330	242
7	գ.Դալար				1 105	1 500	150					852	370	47
8	գ.Մրգավան				2 000	1 725	165					2 060	960	113
9	գ.Շահումյան				10 926	5 600	551					9 920	2 660	406
10	գ.Դիմիտրով		890		10 195	4 730	443					10 796	1 427	287
	<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		<b>2 363</b>		<b>51 491</b>	<b>32 185</b>	<b>3 108</b>				<b>3 250</b>	<b>51 738</b>	<b>12 087</b>	<b>1 998</b>
	ՓԱԹԵԹ II.3													
1	գ.Այգեզարդ				9 260	5 280	508					10 363	4 037	491
2	գ.Վ.Արտաշատ				9 286	6 535	650					10 028	4 365	564
3	գ.Մրգանուշ		1 160		4 275	2 200	196					4 542	1 182	181
4	գ.Բյուրավան				4 480	2 400	216					5 091	1 479	216
5	գ.Նշավան				5 751	3 145	309					7 849	3 109	401
6	գ.Հովտաշեն		625		6 090	2 640	248				355	6 068	2 178	230

**L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում**

7	գ.Արովյան			1 295	2 921	2 590	250					5 797	1 267	146
8	գ.Մրգավետ				1 710	920	70					3 953	1 214	147
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			3 080	43 773	25 710	2 447				355	53 691	18 830	2 376
	ՓԱԹԵԹ III.1													
1	ք.Ստեփանավա ն	պ/կ, ՕԿՁ		860	9 808	4 050	450				995	15 481	3 897	777
2	գ.Մեծ Պարնի				6 754	3 213	420					7 705	2 204	327
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			860	16 562	7 263	870				995	23 186	6 101	1 104
	ՓԱԹԵԹ III.2													
1	Հովդարայի համակարգ			10375							13 854	1 617		
2	գ.Մեծավան	300մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			8723	5033	600				155	8 632	4 268	492
3	գ.Սարչապետ	պ/կ	300մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		6343	1549	180					6 165	2 421	233
4	գ.Լեոնահովիտ	պ/կ, 300մ <sup>3</sup> ՕԿՁ	պ/կ			1962								
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			10 375	15 066	8 544	780				14 009	16 414	6 689	725
	ՓԱԹԵԹ III.3													
1	ք.Ալավերդի	2x350մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			12220	4220	405				116	11 439	4 548	533
2	գ.Արևածագ				7240	2045	231					7 833	1 603	298
3	գ.Օձուն				1157	174	36					1 102	60	19
4	գ.Թեղուտ	300մ <sup>3</sup> ՕԿՁ	պ/կ	585	5840	1315	150				585	6 384	1 135	177
5	գ.Շնող				4301	2214	200					6 547	3 688	534
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			585	30 758	9 968	1 022				701	33 305	11 034	1 561
	ՓԱԹԵԹ IV.1													
1	ք.Հրազդան				23 774	5 735	631					26 068	5 722	557
2	գ.Քաղսի				9 940	2 800	295					9 371	2 595	295
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				33 714	8 535	926					35 439	8 317	852
	ՓԱԹԵԹ IV.2													
1	ք.Ծաղկաձոր		1000մ <sup>3</sup> ՕԿՁ	3 227	3 050	300	30				4 438	3 032	259	
2	գ.Ակունք	պ/կ		905	9 220	3 116	460				935	11 060	3 704	481
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			4 132	12 270	3 416	490				5 373	14 092	3 963	481

**L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում**

	ՓԱԹԵԹ IV.3													
1	ք.Չարենցավան				19,222	132	13					9 204		
2	գ.Սոլակ	40մ <sup>3</sup> ջրընդ- ավազան		1,250	6,410	1,624						6 636	773	167
							180							
3	ք.Արուլյան				4,012	344	30					3 048	128	5
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ													
	ՓԱԹԵԹ V.1													
1	ք.Նոյեմբերյան	2x150մ <sup>3</sup> , 250մ <sup>3</sup> , 500մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			25 050	10 945	1 150					25 512	6 067	1 035
2	գ.Բերդավան											4 871	1 494	180
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ													
	ՓԱԹԵԹ V.2													
1	ք.Բերդ	400մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		300	25 045	13 551	1 608				405	27 786	9 036	1 323
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ													
	ՓԱԹԵԹ V.3													
1	ք. Դիլիջան Սպիտակաջուր գետի դրենաժ		0.460կմ դրենաժ									339		
2	Պտղավան- Բագրատաշեն ջրատար			1,485								3 029		
3	գ. Բագրատաշեն	400մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		580	8,450	5,149	651					7 196	1 855	829
4	գ. Պտղավան	160մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		475	5,555	1,548	187				3 145	2 490	277	65
5	գ. Զորական		պ/կ, 40մ <sup>3</sup> ջրըն- դունիչ ավազա ն		1 090							970		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ													
	ՓԱԹԵԹ VI.1													
1	գ.Նորատուս	500մ <sup>3</sup> , 1000մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			18 690	8 060	800				315	21 731	4 286	658

**L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում**

2	գ.Սարուխան				24 700	11 250	1 050					32 318	6 007	1 190
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				43 390	19 310	1 850				315	54 049	10 293	1 848
	ՓԱԹԵԹ VI.2													
1	ք.Գավառ /Հացառատ թաղ./	Մամոյի 500մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			33 340	8 562	1 056				2 184	32 765	10 366	1 351
2	գ.Կարմիրգյուղ	2x500մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		2 758	24 000	7 877	950				3 820	24 087	5 269	595
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			2 758	57 340	16 439	2 006				6 004	56 852	15 635	1 946
	ՓԱԹԵԹ VI.3													
1	գ.Գանձակ	պ/կ	ք/կ		19 315	5 179	700					15 733	2 461	868
2	գ.Դոմաշեն				14 730	3 840	500					14 738	4 663	487
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				34 045	9 019	1 200					30 471	7 124	1 355
	ՓԱԹԵԹ VI.4													
1	ք.Սևան / Սևան-Չկնագետ ջրատար/		ենթ. ջրընդ. 320մ	2 020							2 150			
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			2 020							2 150			
	ՓԱԹԵԹ VI.5													
1	գ.Լճաշեն	350մ <sup>3</sup> , 250մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			26 410	9 080	1 000					30 006	8 538	869
2	գ. Չկալովկա				2 225	1 047	120					2 747	1 006	123
3	գ. Նորաշեն				2 725	913	100					1 787	213	31
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				31 360	11 040	1 220					34 540	9 757	1 023
	ՓԱԹԵԹ VII.1													
1	ք.Գորիս	2x250մ <sup>3</sup> , 3x500մ <sup>3</sup> , 2x1000մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			4 687	1 453	159					5 486	2 830	241
2	գ.Բռնակոթ	250մ <sup>3</sup> ՕԿՁ	ք/կ		9 933	4 896	524					12 941	6 585	468
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				14 620	6 349	683					18 427	9 416	709
	ՓԱԹԵԹ VII.2													
1	ք.Մեղրի	Զվար ՋՄԿ, 1000մ <sup>3</sup> ,		700	9 798	4 495	725				406	8 927	3 411	350



**L2860 –ARM: Զրամատակարարման և ջրահեռացման սեկտորի ծրագրի - լրացուցիչ ֆինանսավորում**

1	բ.Թալին	2x1000մ <sup>3</sup> , 2x250մ <sup>3</sup> ՕԿՁ, ք/կ			20 345	4 789	650		1 228	169	18		18 036	4 539	567
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				20 345	4 789	650		1 228	169	18		18 036	4 539	567
	ՓԱԹԵԹ X.2														
1	Ա/Հ	կապտաժ ներ	100												
2	գ.Արուճ	500մ <sup>3</sup> , 500մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			7 845	1 841	238						3 322	472	74
3	գ.Պարտիզակ				3 645	949	86						2 395	599	80
4	գ.Նոր Ամանոս	300մ <sup>3</sup> ՕԿՁ			6 410	965	120						4 368	806	110
5	գ.Արևուտ		3 862		960	317	35				1 000		3 805	316	35
6	գ.Կանչ				2 880	275	35						1 672	275	32
7	գ.Հակոբ		1 600		1 380	218	26						1 191	218	26
8	գ.Սորիկ	100մ <sup>3</sup> ՕԿՁ		3 665	595	225	25				629		795	225	25
9	գ.Քարաբերդ	ՕԿՁ		2 300	8 135	1 949	230				1 400		5 446	579	77
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		11 527		31 850	6 739	795				3 029		22 994	3 489	459
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	1ՁՄԿ, 46 ՕԿՁ, 5 պ/կ, 1 ք/կ	50 191		806 713	324 776	33 952	330	1 228	209.3	23	47 811	797 328	220 155	30 022