

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ:

ՎՁՄԻ ՎԱՐԿ 8267-AM

ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

2018թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած
Ժամանակաշրջանի վերաբերյալ

ԵՐԵՎԱՆ
Դեկտեմբեր 2018թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Էջ

ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ..... 3

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՍԱՄԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ..... 6

ՖՈՆԴԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՍԱՆ ՍԱՄԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ..... 7

ԸՍՏ ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՍԱՆ ՍԱՄԻՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ..... 8

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 9

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ..... 10

ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԿԻՑ
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ..... 11

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՅՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԲԱՆԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ..... 17

ԱՆԿԱՄ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացվում է Ջրային Տնտեսության Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ Պետական Հիմնարկի (ՋՏՕԻԳ ՊՀ) ղեկավարությանը

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել 2013թ. մայիսի 29-ին կնքված ՎԶՄԲ 8267-AM Վարկային համաձայնագրով (Վարկային համաձայնագիր) ֆինանսավորվող և ՋՏՕԻԳ ՊՀ-ի կողմից իրականացվող «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի» (Ծրագիր) հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են 2018թ. դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, նույն ամսաթվին ավարտված ժամանակաշրջանի ֆոնդերի աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը, ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆոնդերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը, վարկային միջոցների առհանումների մասին հաշվետվությունը, նպատակային հաշվի հաշվետվությունը, ինչպես նաև հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփը և այլ ծանոթագրությունները:

Մեր կարծիքով, Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով ճշմարիտ են ներկայացնում 2018թ. դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ Ծրագրի ֆինանսական վիճակը, նույն ամսաթվին ավարտված ժամանակաշրջանի ֆոնդերի ստացումները և օգտագործումը՝ համաձայն սույն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից 2-րդ ծանոթագրությունում ներկայացված հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման հիմունքի

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք Աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ-ներին) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է սույն եզրակացության «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» պարբերությունում:

Մենք անկախ ենք Ծրագրից և ՋՏՕԻԳ ՊՀ-ից՝ համաձայն Հաշվապահների էթիկայի միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից հրապարակված Պրոֆեսիոնալ հաշվապահի էթիկայի կանոնագրի (ՀԷՄՄԽ կանոնագիրը), և պահպանել ենք էթիկայի այլ պահանջները՝ համաձայն ՀՄԷՄԽ կանոնների: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքի շեշտադրում – Հատուկ նպատակների հիմունքով հաշվետվությունների պատրաստում

Առանց ձևափոխելու մեր կարծիքը, Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծնթ. 2-ին, որտեղ ներկայացված է, որ այս ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են հատուկ նպատակների հիմունքով, որի պատճառով, այս հաշվետվությունները կարող են չհամապատասխանել այլ նպատակներով օգտագործման համար:

Հանգամանքների լուսաբանում

Առանց ձևափոխելու մեր կարծիքը՝ Ձեր ուշադրությունն ենք հրավիրում հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններին կից 9-րդ ծանոթագրությանը, որը բացահայտում է, որ Ծրագրին ավարտվել է հաշվետվությունների ներկայացման ամսաթվի դրությամբ:

Ղեկավարության պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

ՋՏԾԻԳ ՊՀ-ի ղեկավարությունը պատասխանատու է հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ճշմարիտ ներկայացման համար՝ համաձայն սույն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից 2-րդ ծանոթագրությունում ներկայացված հաշվապահական հաշվառման հիմունքի: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք գերծ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում առաջացած էական խեղաթյուրումից:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով գերծ են էական խեղաթյուրումներից, անկախ դրանց խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացած լինելու հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն:

Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, սակայն այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՄ-ներին համապատասխան իրականացրած աուդիտը միշտ կհայտնաբերի բոլոր էական խեղաթյուրումները, երբ նրանք առկա են: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած, կազդեն հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների այդ հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՄ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություններ և պահպանում մասնագիտական կասկածամտություն:

Ի լրումն՝

- հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար և համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին հսկողության համակարգի չարաշահում,
- ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին հսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու, և ոչ՝ Ընկերության ներքին հսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար,
- գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կողմից կատարված հաշվապահական գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը,
- Գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ՝ բացահայտումները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների և դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Մենք, ի թիվս այլ հարցերի, ղեկավարությանը տեղեկացնում ենք աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակի և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի, ներառյալ՝ ներքին հսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունների մասին:

Եզրակացություն իրավական այլ պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

Վարկային Համաձայնագրի պահանջների պահպանման նպատակով, ՋՏԻԳ-ի ղեկավարությունը պետք է ապահովի, որ.

1. Ֆոնդերն օգտագործվել են Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) միջև կնքված Վարկային համաձայնագրում նշված պայմաններին և Համաշխարհային Բանկի համապատասխան ուղեցույցներին համապատասխան՝ պատշաճ ուշադրություն դարձնելով տնտեսմանը և արդյունավետությանը, և միայն այն նպատակներով, որոնց համար հատկացվել են,
2. Փոխհատուցման դիմումներում ներկայացված ծախսերը ապահովված են համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերով, գրանցումներով և հաշիվներով: Փոխհատուցման դիմումներում ներառված և փոխհատուցված ծախսերը ընդունելի են ֆինանսավորման համար՝ համաձայն Վարկային համաձայնագրի: ՋՏԻԳ ՊՀ-ի կողմից ներկայացված Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները (ՄՖՆ-ներ) համապատասխանում են հաշվապահական համապատասխան գրանցումներին,
3. Նպատակային հաշիվը վարվել է համաձայն Վարկային համաձայնագրի պայմանների և Համաշխարհային Բանկի համապատասխան ուղեցույցների,
4. Ֆինանսավորվող աշխատանքները, ապրանքները և ծառայությունները ձեռք են բերվել համաձայն Վարկային համաձայնագրի պայմանների և Համաշխարհային Բանկի համապատասխան ուղեցույցների:

Մեր կարծիքով, 2018թ. հունվարի 1-ից մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի ընթացքում ՋՏԻԳ ղեկավարությունը պահպանել է նշված պահանջները:

“Բի-Դի-Օ Արմենիա” ՓԲԸ
20 դեկտեմբերի, 2018թ.

Վահագն Սահակյան, FCCA
Տնօրեն



Նազիկ Չիթյան
Աուդիտոր



ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

*Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր
ՎՋՄԲ վարկ 8267- AM
2018թ. դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ*

	<u>ծնթ.</u>	<u>06.12.2018</u> <u>ԱՄՆ դոլար</u>	<u>31.12.2017</u> <u>ԱՄՆ դոլար</u>
ԱԿՏԻՎՆԵՐ			
Դրամական միջոցներ			
Նպատակային հաշիվ ՎՋՄԲ վարկ (ԱՄՆ դոլար)		269,786.59	2,626,312.97
Տեղական արժույթի հաշիվ - ՀՀ Կառավարություն (ՀՀ դրամ)		1,196.88	-
Ընդամենը դրամական միջոցներ		<u>270,983.47</u>	<u>2,626,312.97</u>
Կանխավճարներ	4	-	448,267.32
Ծրագրի աճողական ծախսեր	3	37,075,544.43	34,014,907.09
Արտարժույթային վնաս	7	112,242.85	118,806.29
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱԿՏԻՎՆԵՐ		<u>37,458,770.75</u>	<u>37,208,293.67</u>
ՖՈՆԴԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
Կրեդիտորական պարտքեր	5	-	651,718.23
Ֆոնդեր			
ՎՋՄԲ վարկ 8267- AM	6.1	30,000,000.00	29,751,433.40
ՀՀ Կառավարություն	6.2	7,458,770.75	6,805,142.04
Ընդամենը ֆոնդեր		<u>37,458,770.75</u>	<u>36,556,575.44</u>
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ		<u>37,458,770.75</u>	<u>37,208,293.67</u>

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել և ստորագրվել են Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի ղեկավարության կողմից 2018թ. դեկտեմբերի 20-ին: Կից ծանոթագրությունները հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասն են:

Տիգրան Քալանթարյան
Տնօրենի պաշտոնակատար

Աշխեն Ջանջուղազյան
Ֆինանսական ղեկավար




ՖՈՒԴԵՐԻ ԱՂՔՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՅ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ուղղման համակարգերի բարելավման ծրագիր
 ՎՉՄԲ վարկ 8267- AM
 2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ

ԱՄՆ դրամ

	Փաստացի		Նախատեսված		Ընդամենը		ԾԳՓ
	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անդրական 06.12.2018թ. դրությամբ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անդրական 06.12.2018թ. դրությամբ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անդրական 06.12.2018թ. դրությամբ	
Սկզբնական շրջանառու կապիտալ							
Դրամական միջոցներ	2,626,312.97	-					
Կանխավճարներ	448,267.32	-					
Կրեդիտորական պարտքեր	(651,718.23)	-					
Ընդամենը	2,422,862.06						
Ֆոնդերի աղբյուրներ							
ՎՉՄԲ վարկ 8267- AM	248,566.60	30,000,000.00					30,000,000.00
ՀՀ Կառավարություն	653,628.71	7,458,770.75					7,500,000.00
Ընդամենը	902,195.31	37,458,770.75					37,500,000.00
Փոխաբերային օգուտ/(վնաս)	6,563.44	(112,242.85)					
Ֆոնդերի օգտագործում							
1. Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	3,060,637.34	37,000,544.43	3,256,716.94	37,065,056.78	(196,079.60)	(64,512.35)	37,425,000.00
2. Ծրագրի նախնական վճար	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	75,000.00
Ընդամենը	3,060,637.34	37,075,544.43	3,256,716.94	37,140,056.78	(196,079.60)	(64,512.35)	37,500,000.00
Վերջնական շրջանառու կապիտալ							
Դրամական միջոցներ	270,983.47	270,983.47					
Կանխավճարներ	-	-					
Կրեդիտորական պարտքեր	-	-					
Ընդամենը	270,983.47	270,983.47					

ՀԱՏ ՆՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԳՐՉՆԵՐԻ ՖՈՆԴԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր
 ԿԶՄԲ վարկ 8267- AM
 2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ
 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի բաղադրիչներ	Փաստացի		Նախատեսված		Շեղում		ԾԳՓ
	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անորակված դրուսյամբ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անորակված դրուսյամբ	Հաշվետու ժամանակաշրջան	Անորակված դրուսյամբ	
Մաս 1. Ոռոգման համակարգի բարելավում	2,842,566.69	33,260,583.47	3,041,760.17	33,325,778.23	(199,193.48)	(65,194.76)	33,100,000.00
1.1. Մեխանիկական ոռոգման փոխարկումը ինքնահոսի	2,842,566.69	26,502,936.57	3,041,760.17	26,564,737.88	(199,193.48)	(61,801.31)	24,700,000.00
1.2. Մեխանիկական եղանակով ստացած ջուր տեղափոխող և այլ ջրանցքների վիճակի բարելավում	-	6,757,646.90	-	6,761,040.35	-	(3,393.45)	8,400,000.00
Մաս 2. Կառավարման տեղեկատվություն	-	876,230.00	-	876,441.55	-	(211.55)	1,700,000.00
2.1. Տեխնիկական ուսումնասիրությունների իրականացում	-	60,517.84	-	60,729.39	-	(211.55)	900,000.00
2.2. Կարգավարական հսկողության և սովայների ձեռքբերման համակարգի (SCADA) տեղադրում	-	815,712.16	-	815,712.16	-	-	800,000.00
Մաս 3. Ծրագրի կառավարում և ՋՕԸ-ների աջակցություն	218,070.65	2,863,730.96	214,956.77	2,862,837.00	3,113.88	893.96	2,700,000.00
3.1. Ծրագրի կառավարում	206,578.83	2,522,757.77	203,464.95	2,522,234.65	3,113.88	523.12	1,500,000.00
3.2. Աջակցություն ՋՕԸ-ներին	11,491.82	340,973.19	11,491.82	340,602.35	-	370.84	1,200,000.00
3.2.1 Աջակցություն ՋՕԸ-ների անձնակազմին	11,491.82	99,331.02	11,491.82	99,331.24	-	(0.22)	800,000.00
3.2.2 ՋՕԸ-ների գործադիր մարմինների զարգացում	-	197,981.82	-	197,410.67	-	571.15	240,000.00
3.2.3 Տեղեկացվածության բարձրացում	-	43,660.35	-	43,860.44	-	(200.09)	160,000.00
Ծրագրային ծախսեր	3,060,637.34	37,000,544.43	3,256,716.94	37,065,056.78	(196,079.60)	(64,512.35)	37,500,000.00
Ծրագրի նախնական վճար	-	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-
Ընդամենը ծրագրային ծախսեր	3,060,637.34	37,075,544.43	3,256,716.94	37,140,056.78	(196,079.60)	(64,512.35)	37,500,000.00

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(SOE & SUMMARY SHEET)

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր

ՎԶՄՔ վարկ 8267- AM

2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ

ԱՄՆ դոլար

Դիմումի համար	Դիմումի հաստատման ամսաթիվ	1.Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	Ընդամենը
20	30.01.2018	2,301,511.64	2,301,511.64
21	04.05.2018	837,954.68	837,954.68
22	25.07.2018	1,134,610.35	1,134,610.35
23	23.10.2018	224,288.80	224,288.80
24	05.12.2018	408,239.15	408,239.15
Ընդամենը		4,906,604.62	4,906,604.62

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

*Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր
ՎՋՄԲ վարկ 8267- AM
2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ*

Նպատակային հաշիվ	ՎՋՄԲ վարկ 8267-AM
Արժույթ	ԱՄՆ դոլար
Հաշվարկային հաշիվ	900000906132
Բանկ	Կենտրոնական գանձապետարան
Հասցե	Տիգրան Մեծ 4, 1-ին հարկ, Երևան, 0010, Հայաստանի Հանրապետություն
	2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջ անի վերաբերյալ ԱՄՆ դոլար
1. Սկզբնական մնացորդը <i>Ավելացում</i>	2,626,312.97
2. Սկզբնական անհամապատասխանություն	-
3. ՎՋՄԲ ֆոնդի կանխավճար/համալրում	248,566.60
<i>Նվազեցում</i>	
4. Նպատակային հաշվից մարում ՎՋՄԲ-ին	-
5. Նպատակային հաշվին համարված գումարի ներկա մնացորդը	<u>2,874,879.57</u>
6. Նպատակային հաշվի վերջնական մնացորդը 06.12.2018թ. դրությամբ	269,786.59
<i>Ավելացում</i>	
7. Վճարված ընդունելի ծախսումներ	2,605,092.98
8. Ծառայությունների վճարներ (եթե դեբետագրվել են նպատակային հաշվին)	-
<i>Նվազեցում</i>	
9. Ստացված տոկոսներ (եթե կրեդիտագրվել են նպատակային հաշվին)	-
10. Ընդամենը հաշվարկված կանխավճար/համալրում	<u>2,874,879.57</u>
11. Տարբերություն (5)-(10)	-

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր

ՎՋՄԲ վարկ 8267- AM

2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

1.1. Ծրագրի ֆինանսավորում

2013թ. մայիսի 29-ին Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՎՋՄԲ) միջև կնքվել է համաձայնագիր, համաձայն որի ՎՋՄԲ-ն Հայաստանի Հանրապետությանն է տրամադրել 30,000,000 ԱՄՆ դոլար գումարով 8267-AM վարկ «Ոռոգման համակարգերի բարելավման» ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով:

Ծրագրի ֆինանսավորման համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2013թ. հուլիսի 15-ին: Վարկային համաձայնագրով ծախսերի կատարման ավարտը սահմանված է 2018թ. Օգոստոսի 31-ին: Առհանումների դիմումների ներկայացման ժամկետը սահմանված է Ծրագրի ավարտից չորս ամիս հետո՝ մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

1.2. Ծրագրի նպատակը

Ծրագրի նպատակներն են՝

- ա) կրճատել էլեկտրաէներգիայի սպառումը և բարելավել ոռոգման ջրի տեղափոխման արդյունավետությունն ընտրված ոռոգման համակարգերում,
- բ) բարելավել ոլորտին առնչվող կարևոր տեղեկատվության առկայությունը և հուսալիությունը՝ որոշում կայացնողների և այլ շահագրգիռ կողմերի համար:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից.

Ա - Ոռոգման համակարգի բարելավում,

Բ - Կառավարման տեղեկատվություն,

Գ - Ծրագրի կառավարում և ՋՕԸ-ների աջակցություն:

1.3. Ծրագրի բյուջեն

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից.

- Վերակառուցման և Ջարգացման Միջազգային Բանկ (ՎՋՄԲ),
- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն (ՀՀ Կառավարություն):

Համաֆինանսավորման 20% տոկոսադրույք է գործում Ծրագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայությունների, խորհրդատուների ծառայությունների, ուսուցման և գործառնական ծախսերի համար:

Կատեգորիա	ՎՋՄԲ 8267-AM	ՀՀ Կառավարություն	Ընդամենը
	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար
1. Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	29,925,000	7,500,000	37,425,000
2. Ծրագրի նախնական վճար	75,000	-	75,000
Ընդամենը	30,000,000	7,500,000	37,500,000

1.4. Ծրագրի իրականացում

Ծրագիրը իրականացվում է «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի (ՋՏԾԻԳ) կողմից:

ՋՏԾԻԳ-ի իրավաբանական հասցեն է՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 0010, Վարդանանց փակուղի 8:

2. Հաշվապահական հաշվառում

2.1 Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են ըստ հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման հիմունքի և ներկայացվել են Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ներդրումային գործառնությունների ֆինանսական Ձեռնարկի (մարտ 2010)՝ «RM 3 - Ֆինանսական Հաշվետվողականություն և Աուդիտ»-ի համաձայն:

Համաձայն հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման մեթոդի՝ ծախսերը ճանաչվում են գործառնությունների կատարման պահին և ոչ միայն դրամական միջոցների կամ դրանց համարժեքների ստացման կամ վճարման պահին: Գործառնությունները հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում գրանցվում ու ֆինանսական հաշվետվություններում ճանաչվում են այն ժամանակաշրջանում, որին դրանք վերաբերում են:

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունները ներառում են.

- ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը,
- ֆոնդերի աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունը,
- ըստ ծրագրի բաղադրիչների ֆոնդերի օգտագործման մասին հաշվետվությունը,
- վարկային միջոցների առհանումների հաշվետվությունը,
- նպատակային հաշվի հաշվետվությունը,
- հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրու-թյունները:

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման արժույթը ԱՄՆ դոլարն է:

2.2 Գործարքներ արտարժույթով

Ծրագրի հաշիվները վարվում են և գործարքները կատարվում են ԱՄՆ դոլարով և ՀՀ դրամով: ՀՀ դրամով արտահայտված գործարքները փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարի հետևյալ կերպ.

- ՀՀ դրամով արտահայտված ՀՀ Կառավարության ներդրումները փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարով յուրաքանչյուր փոխանցման օրվա ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով,

- ՀՀ դրամով արտահայտված ծախսերի վճարումները կապալառուներին և այլ մատակարարներին փոխարկվում են ԱՄՆ դոլարով վճարման օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով,
- դրամային ակտիվները և պարտավորությունները փոխարկվում են հաշվեփակման օրվա դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով,
- արտարժույթի փոխանակումից առաջացող օգուտները և վնասները ճանաչվում և ներկայացվում են ֆինանսական հաշվետվություններում զուտ գումարով որպես Փոխարժեքային տարբերություն:

2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 484.10 դրամ:

2018թ. դեկտեմբերի 6-ի դրությամբ ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված արժույթային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 485.26 դրամ:

2.3 Հարկեր

Ծրագրի գծով հարկերը և պարտադիր վճարները հաշվարկվում և վճարվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրության:

3. Ծրագրային ծախսերի բաշխումը ըստ ֆունդերի

Ծախսային հոդվածներ	01.01.2018 - 06.12.2018				Կուտակային 06.12.2018թ. դրությամբ	
	ՎՋՄԲ վարկ 8267-AM	ՀՀ Կառավար- ություն	Ընդամենը	ՎՋՄԲ վարկ 8267-AM	ՀՀ Կառավար- ություն	Ընդամենը
	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար
1. Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	2,448,519.92	612,117.42	3,060,637.34	29,600,111.21	7,400,433.22	37,000,544.43
2. Ծրագրի նախնական վճար	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00
Ընդամենը	2,448,519.92	612,117.42	3,060,637.34	29,675,111.21	7,400,433.22	37,075,544.43

4. Կանխավճարներ

	06.12.2018 ԱՄՆ դոլար	31.12.2017 ԱՄՆ դոլար
Աշխատանքների գծով	-	319,907.86
Խորհրդատվական ծառայության գծով	-	125,777.44
Գործառնական ծախսերի գծով	-	2,582.02
Ընդամենը	-	448,267.32

5. Կրեդիտորական պարտքեր

	06.12.2018 ԱՄՆ դոլար	31.12.2017 ԱՄՆ դոլար
Աշխատանքների գծով	-	651,709.49
Գործառնական ծախսերի գծով	-	8.74
Ընդամենը	-	651,718.23

6. Ֆինանսավորում

6.1 ՎՋՄԲ վարկ 8267- AM ֆինանսավորում

	Հաշվետու ժամանակաշրջան ԱՄՆ դոլար	Առ 06.12.2018 կուտակային ԱՄՆ դոլար
Կանխավճար	(4,658,038.02)	269,786.59
SOE	4,345,176.37	27,199,485.76
Summary Report	561,428.25	2,455,727.65
Նախնական վճար	-	75,000.00
	<u>248,566.60</u>	<u>30,000,000.00</u>
Ընդամենը բյուջե		<u>30,000,000.00</u>
Առ 06.12.2018 տրամադրված ֆինանսավորում %		<u>100%</u>

6.2 ՀՀ Կառավարության ֆինանսավորում

	Հաշվետու ժամանակաշրջան ԱՄՆ դոլար	Առ 06.12.2018 կուտակային ԱՄՆ դոլար
Ֆինանսավորում	653,628.71	7,458,770.75
	<u>653,628.71</u>	<u>7,458,770.75</u>
Ընդամենը բյուջե		<u>7,500,000.00</u>
Առ 06.12.2018 տրամադրված ֆինանսավորում %		<u>99%</u>

7. Արտարժույթի փոխարժեքային օգուտ/(վնաս)

	06.12.2018 ԱՄՆ դոլար	31.12.2017 ԱՄՆ դոլար
Կրեդիտորական պարտավորությունների վերաներկայացումներից	(64,512.37)	(71,883.68)
Դրամական միջոցների մնացորդների վերաներկայացումներից	(47,730.48)	(46,922.61)
	<u>(112,242.85)</u>	<u>(118,806.29)</u>

8. Բյուջեի կատարում

Ծախսային հոդված	Աճողական ծախսումներ 6 դեկտեմբեր 2018թ. դրությամբ	Ընդամենը բյուջե	Կատարում
	ԱՄՆ դոլար	ԱՄՆ դոլար	%
1. Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	37,000,544.43	37,425,000.00	99%
2. Ծրագրի նախնական վճար	75,000.00	75,000.00	100%
Ընդամենը	37,075,544.43	37,500,000.00	99%

9. Ծրագրի ավարտ

Ծրագիրն ավարտվել է 2018թ. օգոստոսի 31-ին (Ավարտման ամսաթիվ), և գործարքները ավարտվել են 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին (Հաշվետվության ամսաթիվ):

Այս հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվությունների ստորագրման ամսաթվի դրությամբ (դեկտեմբերի 20, 2018).

- ա. Ծրագրի ավարտման ամսաթվից հետո այլ ծախսեր, բացի վերջնական աուդիտից, չեն կատարվել, արտոնյալ ժամանակահատվածում վճարումները վերաբերում են մինչև Ավարտման ամսաթիվը կատարված ծախսերին,
 - բ. Հաշվետվության ամսաթվից հետո ՎՋԱԲ 8267 վարկի գծով առհանումներ չեն կատարվել,
 - գ. Հաշվետվության ամսաթվից հետո չկան ՀԲ-ին ներկայացված Ծրագրին վերաբերվող ծախսեր,
 - դ. Հաշվետվության ամսաթվի դրությամբ չկան Ծրագրին առնչվող կանխավճարների և կրդիտորական պարտքերի մնացորդներ:
 - ե. Հաշվետվության ամսաթվին դրամական միջոցների մնացորդները իրենցից ներկայացնում են .
 - Նպատակային հաշվի 269,786.59 ԱՄՆ դոլար մնացորդը, աուդիտորական ծառայության դիմաց վճարելուց հետո մնացած գումարը ենթակա է վերադարձման Համաշխարհային Բանկին:
 - Ծրագրի հաշվի (ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորման) 1,196.88 ԱՄՆ դոլար մնացորդը, աուդիտորական ծառայության համաֆինանսավորման գումարը վճարելուց հետո մնացած գումարը ենթակա է վերադարձման ՀՀ Կառավարությանը,
 - զ. Մենք տեղյակ չենք Ծրագրի դեմ որևէ սպասվող կամ փաստացի դատական հայցի մասին:
 - է. Ծրագրի նպատակներով նախատեսված էր Գեղարդայնի մագիստրալ խողովակաշարի կառուցումը, սակայն խողովակաշարի 2 կմ հատվածը ավարտին չի հասցվել համայնքի կողմից առաջացրած խոչընդոտների պատճառով, որով տվյալ խողովակաշարը շահագործման դեռևս չի հանձնվել:
- ՀՀ Կառավարության, Համաշխարհային Բանկի, ՉՏԾԻԳ ՊՀ-ի և այլ շահագրգիռ կողմերի քննարկման արդյունքում որոշվել է նշված չիրականացված աշխատանքներն իրականացնել 2018թ. մայիսի 18-ին ուժի մեջ մտած “Ոռոգման Համակարգերի Բարելավման Լրացուցիչ Ֆինանսավորման Ծրագրի” շրջանակներում կամ այլ ծրագրերի միջոցներով:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳՈՒՍԱՐՆԵՐԻ ԵՎ
ՀԱՍԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՅՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՍԱԴՐՈՒՄ

Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր

ՎՁՄԲ վարկ 8267- AM

2018թ. Հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակաշրջանի վերաբերյալ

ԱՄՆ դոլար

Կատեգորիա	Դիմում	ԾԻԳ	ՀԲ	Տարբերություն
Կանխավճար (մարում)	20	(2,052,945.04)	(2,052,945.04)	-
	21	(837,954.68)	(837,954.68)	-
	22	(1,134,610.35)	(1,134,610.35)	-
	23	(224,288.80)	(224,288.80)	-
	24	(408,239.15)	(408,239.15)	-
		(4,658,038.02)	(4,658,038.02)	
1.Ծրագրի համար նախատեսված ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական բնույթի ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, ուսուցում և գործառնական ծախսեր	20	2,301,511.64	2,301,511.64	-
	21	837,954.68	837,954.68	-
	22	1,134,610.35	1,134,610.35	-
	23	224,288.80	224,288.80	-
	24	408,239.15	408,239.15	-
			4,906,604.62	4,906,604.62
Ընդամենը		248,566.60	248,566.60	